

Nazwa Beneficjenta	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS 7.2-11 „Przebudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu”.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - post
Termin kontroli	2011-01-28– 2011-03-30
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 1, 2 i 3 do umowy z dnia 23.04.2008r. nr 28/RI-d/13/2008 przedmiotem, której było Opracowanie studium wykonalności oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pod nazwą „Przebudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu”.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli – ocena z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem kosztów zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy za niekwalifikowane.</p> <p>Zespół kontrolujący ustalił naruszenie:</p> <p>Zamawiający Aneksem nr 2 wprowadza nowe terminy wykonania etapów dokumentacji prac projektowych oraz wzrost wynagrodzenia wykonawcy o stanowi 5% pierwotnej wartości kontraktu a w aneksie nr 3 wzrost o kolejne 3,60% . Przyczyną zwiększenia kwoty wynagrodzenia są zmiany w dokumentacji projektowej, które przewidują konieczność zmian dotyczących kolizji nowoprojektowanego stanowiska promowego ze słupem przekroczeniowym. W wyniku przeprowadzonej kontroli Aneksu nr 2 i 3 stwierdzono naruszenie skutkujące uznaniem kosztów zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy za niekwalifikowane tj. kwoty 146 400,00 PLN oraz 104 920,00 PLN zgodnie z Zaleceniami nr 12/2010 Instytucji Zarządzającej POIiŚ z dnia 16.12.2010 r. oraz art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.</p>