

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0004/16 Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0004/16-00 z dnia 18.05.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny.</p> <p>W dniu 06.11.2023 r. podpisano Aneks nr 7 do UoD, który zmniejszył wartość wskaźników do wielkości potwierdzonej w trakcie kontroli na miejscu w okresie od 06.02.2023 r. do dnia 17.02.2023 r.</p> <p>Potwierdzono osiągnięcie wskaźników istotnych dla celów interwencji na poziomie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 59,90 km.,• Liczba wspartych osobowych przystanków/stacji kolejowych - 10 szt.,• Liczba zmodernizowanych obiektów inżynierskich - 30 szt. <p>Dokonano także potwierdzenia osiągnięcia wskaźników produktu informacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none">• Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM - 18 szt.,• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 18 szt.,• Liczba przejazdów kolejowych na których poprawiono bezpieczeństwo 4 szt.,• Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w województwie śląskim - 59,90 szt. <p>Uznaje się projekt za zakończony, wskaźniki Produktu zostały osiągnięte.</p>