

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.02.00-00-0044/19 Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka - Zakopane
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.02.00-00-0044/19-00 z dnia 22.11.2019 r. POIS.05.02.00-00-0044/19-01 z dnia 23.07.2021 r. POIS.05.02.00-00-0044/19-02 z dnia 27.10.2023 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	n/d
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: negatywny</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p>ZK potwierdza osiągnięcie następujących wartości wskaźników produktu:</p> <p><u>Wskaźniki istotne dla celów interwencji</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 116,74 km (29,39 %)</li> <li>2. Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych /stacji kolejowych - 36 szt. (33,33 %)</li> <li>3. Liczba zmodernizowanych obiektów inżynierskich - 21 szt. (4,76 %)</li> </ol> <p><u>Wskaźniki produktu informacyjne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liczba peronów dostosowanych do wymogów TSI PRM - 41 szt. (29,27 %)</li> <li>2. Liczba przejść kolejowych przystosowanych dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się - 4 szt. (25 %)</li> <li>3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 45 szt. (28,89 %)</li> <li>4. Liczba przejazdów klejowych na których poprawiono bezpieczeństwo - 22 szt. (22,73 %)</li> <li>5. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w województwie małopolskim - 116,74 km (29,39 %)</li> </ol>

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 16-29.10.2023 r. ZK potwierdził zakończenie robót dla linii nr 97, a tym samym wykonanie:

- I. Długość wybudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 34,307 km
  - 1. Odcinek Skawina - Sucha Beskidzka od km 0,387 do km 34,176 – długość 33,789 km
  - 2. Odcinek Skawina - Sucha Beskidzka od km 44,900 do km 45,418 – długość 0,518 km
- II. Liczba zmodernizowanych obiektów inżynierskich – 1 szt.
- III. Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych/stacji kolejowych – 12 szt.
- IV. Liczba peronów dostosowanych do wymogów TSI PRM – 12 szt.
- V. Liczba przejazdów kolejowych na których poprawiono bezpieczeństwo – 5 szt.
- VI. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – 1 szt.
- VII. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 13 szt.

Podczas niniejszej kontroli, ZK nie potwierdził pozostałej wartości wskaźników, ze względu na brak uzyskania przez Beneficjenta kompletu dokumentów koniecznych do ich potwierdzenia, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania oraz braku wykonania pełnej certyfikacji WE podsystemów.

Zgodnie z Aneks nr 2 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, iż Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 31.10.2024 r.