

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP PLK S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0041/19 - Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, Etap I
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0041/19-00 z dnia 30.06.2020r. POIS.05.01.00-00-0041/19-01 z dnia 26.02.2021r. POIS.05.01.00-00-0041/19-02 z dnia 29.07.2022r. POIS.05.01.00-00-0041/19-03 z dnia 08.08.2023r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK stwierdza, że</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na podstawie Protokołu odbioru Nr 15/22 z dnia 27.09.2022r. dokonano odbioru kompletu ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.</li><li>2. Deklaracja Natura 2000 została uzyskana osobno dla dwóch województw. W dniu 01.08.2023r. pozyskano dla województwa małopolskiego oraz w dniu 04.08.2023r. pozyskano dla świętokrzyskiego.</li><li>3. Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną tj.: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie w Krakowie, została uzyskana w dniu 01.08.2023r.</li><li>4. Nie pozyskano żadnych Pozwoleń na Budowę.</li><li>5. Na podstawie:<ul style="list-style-type: none"><li>- Protokołu odbioru Nr 7/21 z dnia 29.12.2021r. odebrano opracowanie materiałów przetargowych. Odcinek B2/B3 Jędrzejów - granica województwa – Kozłów.</li><li>- Protokołu odbioru Nr 11/21 z dnia 29.12.2021r. odebrano opracowanie materiałów przetargowych. Odcinek B1 Radkowice – Jędrzejów.</li><li>- Protokołu odbioru Nr 18/22 z dnia 30.12.2022r. odebrano opracowanie materiałów przetargowych - odcinek A1: Odcinek A1: Skarżysko Kam. –Tumlin</li><li>- Protokołu odbioru Nr 19/22 z dnia 30.12.2022r. odebrano opracowanie materiałów przetargowych - Odcinek A2: Tumlin Radkowice.</li></ul></li><li>6. Rezultaty Studium Wykonalności (wraz z analizą kosztów i korzyści, harmonogramem realizacji projektu inwestycyjnego oraz analizą ryzyka) Realizacja zadania nierozpoczęta.</li></ol> <p>W związku z powyższym ZK stwierdza, że Wskaźnik produktu pn: Liczba dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu inwestycyjnego został osiągnięty na poziomie - 4 szt. co stanowi 57,14 % realizacji.</p>