

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Poznań – miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-0030/16 Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-0030/16 – 01 z dnia 03.08.2017 r. POIS.06.01.00-00-0030/16 – 02 z dnia 24.04.2023 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	n/d
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p>ZK potwierdza osiągnięcie następującej wartości wskaźnika produktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra – 0,245 km (115,9 %)</li> </ol> <p>ZK potwierdził wykonanie wskaźnika na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>protokołu odbioru robót z dnia 08.12.2023 r. – roboty wielobranżowe zakresu 2.3.1 „Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka”</li> <li>protokołu końcowego odbioru Robót Budowlanych/ Protokół Odbioru Końcowego z dnia 27.10.2023 r. – skrzyżowanie ul. Święty Marcin – Ratajczaka</li> <li>Decyzji nr 674/2023 z dnia 14.12.2023 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, udzielającą pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi Plac Wolności (...) - <u>w części obejmującej torowisko na pl. Wolności i ulicy Ratajczaka</u></li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>d) Decyzji nr 468/2023 z dnia 26.09.2023 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, udzielającą pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji drogowej polegającej na budowie trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od św. Marcina do ul. Taczaka w Poznaniu.</p> <p>e) Zaświadczenia z dnia 23.11.2023 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o dokończeniu budowy inwestycji drogowej przy ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Gwarną i Ratajczaka w Poznaniu.</p> <p>f) Oświadczenia Beneficjenta z dnia 01.02.2024 r., w którym oświadcza, iż wskaźnik produktu: „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra” został zrealizowany w zakresie 0,285 km. wraz ze sprostowaniem z dnia 11.03.2024 r. wyliczeń długości toru – ostateczna długość wyniosła 0,284 km (kwestia przyjętych zaokrągleń).</p> <p><b>Zatem łącznie ZK potwierdził wykonanie wskaźnika w ilości 0,284 km, co stanowi 115,9 %</b></p> |
|--|--|