

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	MIASTO ZIELONA GÓRA
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0039/16 „Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0039/16-00 z dnia 03.08.2017 r. POIS.04.02.00-00-0039/16-01 z dnia 31.01.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z dnia 26.03.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny.</p> <p>Zgodnie z załącznikiem nr 12 do UoD nr POIS.04.02.00-00-0039/16-00 w z realizacją Projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Całkowita długość nowych dróg (CI 13) – 12,73 km2. Długość wybudowanych dróg krajowych – 12,73 km3. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu – 1 szt. <p>oraz wskaźników produktu informacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Całkowita długość nowych dróg (CI13) w województwie lubuskim – 12,73 km2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. <p>ZK dokonał analizy niżej wymienionych dokumentów źródłowych pozyskanych od Beneficjenta, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie znak: WIT.7712.15.2023.JRyb z dnia 13.04.2023 r. dla południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku od km 0+000 do km 12_735 wraz z niezbędnymi obiektami zrealizowanymi w ramach Projektu2. Protokół z prac Komisji Odbioru końcowego Robót z dnia 14.04.2023 r. stanowiący dokument odbiorowy robót w zakresie Południowej

Obwodnicy Miasta Zielona Góra o długości 12,7 km wraz z budową 5 przejazdów gospodarczych oraz rozbudową istniejących dróg w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, w tym budową 3 skrzyżowań typu rondo oraz infrastruktury towarzyszącej.

3. Świadczenie Przejęcia Robót z dnia 14.04.2023 r., zgodnie z którym wszystkie Roboty wykonane przez Wykonawcę Zamawiający przejął do użytkowania.

W wyniku analizy potwierdzono, że wartość wskaźników produktu została osiągnięta w ramach projektu.