

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0034/18 pn. Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 353, 131 oraz 3
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0034/18
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny dla etapu I.</p> <p>Na potwierdzenie wyjaśnień oraz dokumentów, przekazanych przez Beneficjenta w dniu 16.04.2024 r. ZK dokonał potwierdzenia odbioru i funkcjonalności dworców:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biskupice Wielkopolskie,2. Janikowo,3. Pobiedziska,4. Pobiedziska Letnisko,5. Kobylnica. <p>Ad. 1. Biskupice Wielkopolskie:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kierownik Budowy w dniu 03.02.2021 r. złożył oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.– Wielkopolski WINB w dniu 09.04.2021 r. udzielił pozwolenia na użytkowanie dla zakończonej budowy „Budynek dworca modułowego IDS B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Biskupicach Wielkopolskich”.– Protokół odbioru końcowego z dnia 24.06.2021 r. (z usterkami) Zgodnie z zapisami protokołu: Komisja podejmuje decyzję o przekazaniu budynku dworca w Biskupicach Wlkp. Do udostępnienia podróżnym i przekazania do eksploatacji OGN Poznań. (...) Budynek dworca zostanie udostępniony podróżnym w dniu 25.06.2021 r. Powyższy protokół stanowi podstawę do rozliczenia końcowego robót budowlanych wykonanych na inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego na inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS-B dla lokalizacji Biskupice Wlkp.” Protokół został podpisany z usterkami.– Deklaracja weryfikacji WE podsystemu nr PL/00000000019193/000002 z dnia 23.02.2023 r. dla dworca kolejowego Biskupice Wielkopolskie, przy linii kolejowej nr 353.– Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2365/8.6.SG/20/INF/PL/0280/V01 z dnia 30.11.2020 r. dla części podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej, obejmująca budynek dworca kolejowego na stacji Biskupice Wielkopolskie. Podstawa oceny: TSI PRM 1300/2014. Etap oceny: etap projektowania. Wynik: Podsystem został zweryfikowany pozytywnie.

- Certyfikat Weryfikacji WE nr 2365/6/SG/2023/INF/PL/0425/V01 z dnia 30.01.2023 r. dla Podsystemu „Infrastruktura” Dworca kolejowego na stacji Biskupice Wielkopolskie. Wymagania dot. oceny: TSI PRM 1300/2014. Wynik oceny: Przedmiot oceny jest zgodny z wymaganiami oceny. Ważność: bezterminowa.

Ad. 2. Janikowo:

- Kierownik Budowy w dniu 22.12.2020 r. złożył oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
- Kujawsko-Pomorski WINB w dniu 11.01.2021 r. udzielił pozwolenia na użytkowanie „Budowy budynku dworca kolejowego Janikowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką budynków istniejącego dworca w Janikowie.
- Protokół odbioru końcowego z dnia 27.01.2021 r. (z usterkami) Zgodnie z zapisami protokołu: Komisja stwierdza gotowość obiektu do udostępnienia dla podróżnych i przekazanie go do eksploatacji PKP S.A.
- Deklaracja weryfikacji WE podsystemu nr PL/00000000019193/000008 z dnia 11.04.2022 r. dla dworca kolejowego Janikowo.
- Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2627/8.6/SG/2021/INF/PL/29/V01 z dnia 16.06.2021 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – etap projektowania dla dworca kolejowego Janikowo. Certyfikat ważny bezterminowo.
- Certyfikat Weryfikacji WE nr 2627/6/SG/2021/INF/PL/51/V01 z dnia 14.07.2021 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – etap budowy i prób końcowych dla dworca kolejowego Janikowo. Ważność: bezterminowa.

Ad. 3. Pobiedziska:

- Kierownik Budowy w dniu 04.10.2021 r. złożył oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami dla dworca w Pobiedziskach.
- Wielkopolski WINB w dniu 29.10.2021 r. wydał decyzję umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- Protokół odbioru końcowego z dnia 31.05.2022 r. (z usterkami) Zgodnie z zapisami protokołu: Komisja podjęła decyzję o przekazaniu budynku dworca w Pobiedziskach do eksploatacji oraz udostępnieniu podróżnym w dniu 01.06.2022 r.
- Deklaracja weryfikacji WE podsystemu nr PL/00000000019193/2023/000005 z dnia 22.03.2023 r. dla dworca kolejowego Pobiedziska.
- Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2365/8.6/SG/2022/INF/PL/0395/V01 z dnia 03.10.2022 r. dla podsystemu „Infrastruktura” Dworzec kolejowy na stacji Pobiedziska w zakresie TSI PRM na etapie projektowani. Ważność: bezterminowa.
- Certyfikat Weryfikacji WE nr 2365/6/SG/2023/INF/PL/0429/V01 z dnia 06.03.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura dworca kolejowego na stacji Pobiedziska w zakresie TSI PRM. Ważność: Bezterminowa.

Ad. 4. Pobiedziska Letnisko.

- PINB w dniu 26.02.2021 r. wydał zaświadczenie w którym poinformował, że nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania.
- Protokół odbioru końcowego z dnia 24.06.2021 r. (z usterkami). Zgodnie z zapisami protokołu: Komisja podejmuje decyzję o przekazaniu budynku dworca w Pobiedziskach Letnisko do udostępnienia podróżnym i przekazania do eksploatacji OGN Poznań. (...) Budynek dworca zostanie udostępniony podróżnym w dniu 25.06.2021 r. Powyższy protokół stanowi podstawę do rozliczenia końcowego robót budowlanych.
- Deklaracja weryfikacji WE podsystemu nr PL/00000000019193/2022/000009 z dnia 11.04.2022 r. dla dworca kolejowego Pobiedziska Letnisko.
- Pośrednie potwierdzenie weryfikacji nr 2365/8.6/SG/20/INF/PL/0281/V01 z dnia 30.11.2022 r. dla podsystemu „Infrastruktura” Dworzec kolejowy na stacji Pobiedziska Letnisko w zakresie TSI PRM na etapie projektowani. Ważność: bezterminowa.

- Certyfikat Weryfikacji WE nr 2365/6/SG/2021/INF/PL/0346/V01 z dnia 15.12.2021 r. dla podsystemu Infrastruktura dworca kolejowego na stacji Pobiedziska Letnisko w zakresie TSI PRM. Ważność: Bezterminowa.

Ad. 5. Kobylnica:

- Wielkopolski WINB wydał decyzję w której umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- Protokół odbioru końcowego z dnia 31.05.2022 r. (z usterkami). Zgodnie z zapisami protokołu: Komisja podjęła decyzję o przekazaniu budynku dworca do eksploatacji oraz udostępnieniu podróżnym w dniu 01.06.2022 r.
- Deklaracja weryfikacji WE podsystemu nr PL/00000000019193/2024/000006 z dnia 22.0.2024 r. dla dworca kolejowego Kobylnica.
- Certyfikat Weryfikacji WE nr 2627/6/SG/2023/INF/PL/212/V01 z dnia 20.12.2023 r. dla podsystemu Infrastruktura w aspekcie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się na etapie projektu, budowy i prób końcowych. Ważność: bezterminowo.

ZK nie potwierdza wskaźnika w odniesieniu do 5 dworców, które mają status niefunkcjonujących z uwagi na niedokończone roboty budowlane

W związku z powyższymi ustaleniami należy uznać, że:

1. Liczba wspartych dworców kolejowych – wynosi 5 szt. z 10 szt.
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wynosi 5 szt. z 10 szt.