

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.01.00-00-0046/22, Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji Projektu Etap II
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.01.00-00-0046/22-00 – UoD z dnia 30.09.2021 r., POIS.05.01.00-00-0046/22-01– Aneks nr 1 z dnia 22.01.2024 r., POIS.05.01.00-00-0046/22-02– Aneks nr 2 z dnia 13.06.2024 r., POIS.05.01.00-00-0046/22-03– Aneks nr 3 z dnia 19.09.2025 r.,
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	WoP POIS.05.01.00-00-0046/22 – 01, WoP POIS.05.01.00-00-0046/22 – 02, WoP POIS.05.01.00-00-0046/22 – 03 WoP POIS.05.01.00-00-0046/22 – 04, WoP POIS.05.01.00-00-0046/22 - 05
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami</p> <p>W ramach Projektu przewidziano do osiągnięcia następujące Wskaźniki istotne dla celów interwencji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liczba wybudowanych obiektów inżynierskich – 17 szt.,</li> <li>2. Liczba wspartych osobowych przystanków/stacji kolejowych – 2 szt.,</li> <li>3. Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM – 4 szt.,</li> <li>4. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – 4 szt.,</li> <li>5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 8 szt.</li> </ol> <p><u>Podsumowanie:</u></p> <p>Na podstawie ustaleń dokonanych w ramach niniejszej kontroli doraźnej na miejscu na zakończenie realizacji Projektu Etap II, ZK stwierdza, że wszystkie zaplanowane wskaźniki produktu w ramach projektu zostały osiągnięte, został zakończony zakres rzeczowy oraz rozpoczęła się faza operacyjna Projektu.</p>