

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-009/10 pn. „Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taborn”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu realizacji Projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.03.00-00-009/10-00
Nr skontrolowanego WOP	Kontrolą objęto WOP od POIS.07.03.00-00-009/10-01 do POIS.07.03.00-00-009/10-13
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdził realizację wskaźnika produktu <i>Liczba zakupionego taborn komunikacji miejskiej</i> w 100%. Wskaźnik produktu Projektu <i>Długość przebudowanej trasy tramwajowej</i> zostanie potwierdzony podczas kontroli na zakończenie realizacji Projektu. 2. Potwierdzenie realizacji wskaźnika rezultatu Projektu <i>Liczba osób korzystająca z komunikacji miejskiej</i> będzie możliwa dopiero po zakończonym roku 2015. 3. Dla zakupionych tramwajów zostało wydane przez Ministra Infrastruktury, Świadcetwo Homologacji Typu Tramwaju, a dla poszczególnych tramwajów zostały wydane Wyciągi ze świadectwa homologacji typu tramwaju. 4. W ramach Umowy TW/UI-17/2009/TT z dnia 29.05.2009 r. Wykonawca wniósł gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad. 5. W opinii ZK istnieje ryzyko niewykonania zadania modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Żerań Wschodni ze względu na opóźnienia wynikające z realizacji umowy nr TW-IU-87/2011/TZ z dnia 30.12.2011 r. ZK zobowiązuje Beneficjenta do comiesięcznego raportowania do Kierownika Projektu w CUPPT o stanie zaawansowania realizacji przedmiotowej umowy.