

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-071/10-00 „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1)”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na zakończenie na dokumentach
Etap kontroli	Po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nr podpisanej UoD	POIS.08.02.00-00-071/10-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.08.02.00-00-071/10-17
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Na podstawie wyników kontroli na miejscu w trakcie realizacji Projektu przeprowadzonych przez ZK w dniach 07– 11.09.2015 r., a także dokumentów przekazanych przez Beneficjenta na etapie wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz przesłanych przy WoP, ZK potwierdza wykonanie wskaźników produktu Projektu na poziomie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Długość wybudowanych autostrad – 107,39 km2) długość przebudowanych dróg krajowych – 1,15 km3) Długość wybudowanych dróg krajowych (wskaźnik autorski)- 6,024) Liczba wybudowanych obwodnic -1szt.5) liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich – 97szt. <p>Zespół Kontrolujący stwierdza, że wskaźnik produktu, o którym mowa w załączniku nr 7 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-071/10-00 <u>został osiągnięty.</u></p> <p>Wynik kontroli: pozytywny</p>