

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Bielsko - Biała - Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	„Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/Żywieckiej) w Bielsku - Białej”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0018/16-00 z 05 kwietnia 2017 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK poświadcza istnienia procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014 - 2020.2. W wyniku kontroli, ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu Projektu. Zgodnie z treścią UoD, Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia ww. wskaźników w 2019 roku.3. Do dnia kontroli roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Trwa procedura wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego oraz nadzoru inwestorskiego.4. ZK stwierdził posiadanie wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.5. Do dnia 30 listopada 2017 r., Beneficjent poniósł nakłady w wysokości 5 150 183,17 PLN, które stanowią jedynie 11,28% wydatków zaplanowanych do końca 2017 r., z tego jako wydatki kwalifikowane 2 983 680,42 PLN.6. Znikome zaawansowanie Projektu w stosunku do wielkości zaplanowanych w HRP, ponadto niezakończone postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego stanowią, zdaniem ZK, zagrożenie dla terminowego zakończenia Projektu. Beneficjent wyjaśnił, że planowany termin zakończenia projektu (31.12.2019r.) nie jest zagrożony.7. Badane w toku kontroli wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.8. Na podstawie zrealizowanych dotychczas działań, ZK potwierdził prawidłowe wykonywanie przez Beneficjenta obowiązków dot. informacji i promocji Projektu.