

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Leszno – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0034/16 „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna ”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.04.02.00-00-0034/16-00 z dnia 21.02.2017 r. Aneks nr POIS.04.02.00-00-0034/16-01 z dnia 06.05.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z dnia 14.02.2023 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny.</p> <p>Na podstawie dokumentów obowiązujących na etapie złożenia WoPK ustalono, iż zgodnie z załącznikiem nr 8 do Aneksu POIS.04.02.00-00-0034/16 z dnia 06.05.2021 r. Beneficjent zadeklarował osiągnięcie w roku 2022 następujących wskaźników produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">– Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C114) – 6,95 km,– Długość przebudowanych dróg krajowych – 6,95 km,– Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w województwie wielkopolskim – 6,95 km,– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. <p>ZK dokonał analizy niżej wymienionych dokumentów źródłowych pozyskanych od Beneficjenta:</p> <p>1.W przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę przekazano po ich wykonaniu niniejsze dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none">– Zaświadczenie Wielkopolskiego WINB z dnia 31.05.2022 r. w zakresie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektów budowlanych w ramach Etapu I inwestycji tj. Rozbudowy ul. Szybowników, w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,– Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do PINB dla m. Leszna w dniu 25.05.2022 r. w zakresie Etapu III, dla którego organ nie wniósł sprzeciwu,– Zaświadczenie Wielkopolskiego WINB z dnia 31.05.2022 r. w zakresie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektów budowlanych w ramach Etapu IV,– Zaświadczenie Wielkopolskiego WINB z dnia 02.06.2021 r. w zakresie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektów

budowlanych w ramach Etapu V.

2. Ponadto dla całego zakresu nieobjętego PnB przekazano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, do których organ nie wniósł sprzeciwu.

3. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 24.06.2022 r., zgodnie z którym roboty stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, elaborat powykonawczy jest kompletny i nie stwierdzono usterek.

W związku z powyższym formuje się pozytywny wynik kontroli na zakończenie w trybie na dokumentach.