

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0059/21 „Budowa zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu S14”
Rodzaj kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0059/21-00 z dnia 05.11.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	Weryfikacja WoP końcowego jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z dnia 28.02.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny.</p> <p>W trakcie kontroli planowej na miejscu w trakcie realizacji Projektu przeprowadzonej w dniach 02-10.10.2023 r. ZK potwierdził osiągnięcie:</p> <p><u>wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji pn.:</u></p> <ul style="list-style-type: none">– Całkowita długość nowych dróg (CI13): 25,63 km,– Długość wybudowanych dróg ekspresowych: 25,63 km, <p><u>wskaźników produktu informacyjnych pn.:</u></p> <ul style="list-style-type: none">– Całkowita długość nowych dróg w województwie łódzkim: 25,63 km, <p>Osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu zostało potwierdzone na podstawie następujących dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none">– Świadectwa Przejęcia Robót w trybie Subklauzuli 10.1 SWK wystawionego przez Inżyniera Kontraktu w dniu 22.07.2022 r. dla kontraktu nr 1/10/R/2018 z dnia 05.10.2018 r. (wraz z aneksami),

- Świadczenia Przejęcia Robót w trybie Subklauzuli 10.1 SWK wystawionego przez Inżyniera Kontraktu w dniu 02.08.2023 r. dla kontraktu 3/08/R/2019 z dnia 22.08.2019 r.,
- Zaświadczenia z dnia 23.06.2022 r. znak: WIK.7710.509.2022.PG dla drogi ekspresowej S14 od km 16+343,29 do km 28+527,00 w zakresie jezdni prawej i lewej, wraz z ogrodzeniem oraz ekranami akustycznymi - odcinek oraz kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i in.
- Zaświadczenia z dnia 06.07.2023 r. znak: WIK.7710.125.2023.PG dla: m. in. drogi ekspresowej S14 - odcinek B, od km 2+466,30 do km 16+343,29 w zakresie jezdni prawej i lewej wraz z ogrodzeniem, ekranami akustycznymi.

Ww. dokumentami odebrano odcinek o długości 26 060,7 m.

W WoD określono zakres realizowanej inwestycji od km 2+900 do km 28+527, czyli 25 627 m. Beneficjent wyjaśnił, że „Do wniosku o dofinansowanie przyjęto rozpoczęcie S14 w km 2+900 z uwagi na opracowywany wówczas projekt zamienny dla węzła Emilia. Decyzję zamienną dla tego obszaru nr 101/22 uzyskano w dniu 27.05.2022 r. Z uwagi na brak szczegółowych rozwiązań na etapie WoD niemożliwe było dokładne określenie początku S14 i w związku z tym km 2+900 wprowadzono ze względów ostrożnościowych.”