

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0025/17 Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Faza I
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-01 z dnia 07.05.2020 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-02 z dnia 01.09.2020 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-03 z dnia 31.03.2021 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-04 z dnia 13.09.2022 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-05 z dnia 11.08.2023 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-06 z dnia 20.02.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu:</p> <p><u>Istotne dla celów interwencji</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba zmodernizowanych obiektów inżynierskich - 2 szt. (0%) 2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 29 szt. (3,45%) <p><u>Informacyjne:</u></p> <p>Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) - 3 000,00 PLN (14,9%)</p>

Wskaźniki Produktu istotne dla celów interwencji:

Ad. 2. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 14 – 27.11.2022 r., ZK na podstawie PnU Nr 21/2022 z dnia 22.06.202r. dotyczącego wykonania infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy, potwierdził osiągnięcie wartości wskaźnika produktu pn: Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych w liczbie 1.

Podczas niniejszej kontroli, ZK nie potwierdził pozostałej wartości wskaźników, ze względu na brak uzyskania przez Beneficjenta kompletu dokumentów koniecznych do ich potwierdzenia, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania.

Wskaźniki Produktu Informacyjne:

Beneficjent okazał fakturę na zakup środków ochrony ujętą w ramach wskaźnika dot. COVID-19:

Faktura nr 45/07/20 z dnia 17.07.2020 r. na zakup środków ochrony, na kwotę 549,99 PLN brutto, 447,15 PLN netto

Podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny. Kwota netto zakupionych środków ochrony indywidualnej stanowi realizację wskaźnika PLN.

Wobec powyższego ZK potwierdza przedmiotowy wskaźnik w 14,9%.

Zgodnie z Aneksem nr 6 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, iż Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 30.06.2024 r.