

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0024/17 Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0024/17 – 00 z dnia 29.12.2017 r. POIS.05.01.00-00-0024/17 – 01 z dnia 08.10.2018 r. POIS.05.01.00-00-0024/17 – 02 z dnia 23.09.2019 r. POIS.05.01.00-00-0024/17 – 03 z dnia 12.12.2019 r. POIS.05.01.00-00-0024/17 – 04 z dnia 30.11.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu. Na dzień niniejszej kontroli, Beneficjent nie przekazał dokumentów umożliwiających potwierdzenie zakładanych wskaźników produktu. Problemy w realizacji Projektu wygenerowały opóźnienia, które uniemożliwią zakończenie Projektu w obecnej perspektywie finansowej. Podczas ostatniej kontroli, przeprowadzonej w dniach 13-26.04.2023 r. Beneficjent poinformował, iż Wykonawca przekazał cztery certyfikaty WE dla ok. 200 km linii. Beneficjent nie uzyskał decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie dopuszczenia do eksploatacji podsystemu „Sterowanie – urzędzenia przytorowe”.</p> <p>Zgodnie z procedowanym obecnie Aneksem nr 5, Projekt przygotowany jest do fazowania. Ponadto zmianie ulegną wartości wskaźników, a Beneficjent zobowiązany będzie do zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu Faza I w terminie do 31.12.2026 r.</p>