

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0035/18 Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 3, 203 oraz 358
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0035/18 -00 z dnia 28.12.2028 POIS.05.02.00-00-0035/18 -01 z dnia 30.06.2021 POIS.05.02.00-00-0035/18 -02 z dnia 05.12.2023 POIS.05.02.00-00-0035/18 -03 z dnia 28.05.2024
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p><u>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji:</u> Liczba wspartych dworców kolejowych – 9 szt. (potwierdzono 4 szt. - 44%)</p> <p><u>Wskaźniki produktu informacyjne:</u> Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 9 szt. (potwierdzono 4 szt. - 44%)</p> <p>ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika dla 4 dworców:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dworzec Nowy Tomyśl 2) Dworzec Opalenica 3) Dworzec Świebodzin 4) Dworzec Witnica <p>Potwierdzenie wskaźników dla pozostałych dworców:</p>

- 1) Dworzec Pałędzie
- 2) Dworzec Rzepin
- 3) Dworzec Sulechów
- 4) Dworzec Babimost
- 5) Dworzec Nowiny Wielkie

będzie możliwe po przekazaniu dokumentów, w tym: protokołów odbioru, pozwoleń na użytkowanie oraz Certyfikatów i Deklaracji Weryfikacji WE.

Zgodnie z Aneksem nr 2 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, iż Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 31 grudnia 2024 r.