

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0045/22 Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk - Faza I
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0045/22 – 00 z dnia 22.12.2022 r. POIS.05.01.00-00-0045/22 – 01 z dnia 21.06.2024 r. POIS.05.01.00-00-0045/22 – 02 z dnia 22.08.2025 r.
Nr skontrolowanych WoP	Nie dotyczy
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 18.03. – 31.03.2024 r. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźników produktu:</p> <p><u>Wskaźniki produktu informacyjne</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się 1szt. (100%)2. Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami 1 szt. (100%) <p>W ramach II Etapu kontroli, na podstawie otrzymanych dokumentów ZK stwierdza co następuje.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zgodnie z protokołem potwierdzenia wykonania robót z dnia 24.01.2025 r. roboty budowlane na stacji Słupsk:<ul style="list-style-type: none">• budowa torów nr 73, 75 i 77 do odstawiania składów,• budowa budynku LCS Słupsk bez urządzeń SRKzostały wykonane do 31.12.2024 r. Protokół został podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera Projektu oraz Dyrektora Projektu (Beneficjanta). Ostatnia faktura nr FSP2025010004 dotycząca robót budowlanych dla Fazy I, zgodnie z PŚP nr 14 z dnia 17.01.2025 okres realizacji robót 01.12.-31.12.2024 r. <u>została zapłacona w dniu 20.02.2025 r.</u>2. Ostatnia faktura dotycząca wykupu gruntów zrealizowanych w ramach decyzji odszkodowawczej nr NSP-III.7570.963.2023.JR <u>została zapłacona w dniu 27.01.2025 r.</u>3. Ostatnia faktura nr 38/01/2025 z dnia 30.01.2025 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach Fazy I, usługa wykonana w okresie od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r. - <u>została zapłacona w dniu 27.02.2025 r.</u>4. Ostatnia faktura dotycząca nadzoru autorskiego nr FVS_201/2024/Poznań z dnia 19.12.2024 r. <u>została zapłacona w dniu 03.02.2025 r.</u> <p>Wobec powyższego ZK potwierdza zakończenie realizacji rzeczowej Projektu w zakresie Fazy I.</p>