

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Nr/Tytuł projektu	POPW.03.01.00-00-0003/17, Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk – prace przedprojektowe
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu (Etap II)
Nr podpisanej UoD	POPW.03.01.00-00-0003/17
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny dla etapu II.</p> <p>W terminie 10.06.2024 r. została przeprowadzona kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu – Etap I. W ramach kontroli uznano wskaźnik pn. „Liczba studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści” za osiągnięty.</p> <p>Do osiągnięcia pozostały następujące wskaźniki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Liczba dokumentacji środowiskowych.2) Liczba dokumentacji przetargowych. <p>Beneficjent pismem IWE6.2216.15.2024.IIR-01620-I.MK.5 poinformował CUPT o „uzyskaniu przez Projekt wartości wskaźników produktu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPW.03.01.00-00-0003/17 z dnia 30.06.2017 tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">• studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści – szt.1;• dokumentacja środowiskowa – szt.1;• dokumentacja przetargowa – szt.1. <p>W wyniku postanowienia RDOŚ o braku konieczności opracowania raportu OOS, odstąpiono od realizacji Etapu Vd (opracowanie raportu OOS) co spowodowało zmniejszenie rzeczywistego kosztu całkowitego realizacji projektu. Biorąc pod uwagę powyższe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, iż Projekt „Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk - prace przedprojektowe” stał się projektem funkcjonującym.”</p> <p>Beneficjent wraz z ww. pismem przekazał do CUPT:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Protokół odbioru dokumentacji nr 01/2025 Etapu VII – opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu, wersja 4 z dnia 14.03.2025 r.2) Protokół odbioru dokumentacji nr 02/2024 Etapu VIII – opracowanie OPZ/PFU, wersja 6 z dnia 13.11.2024 r.3) Charakterystykę przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk” z dnia 31.03.2025 r. wydaną przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Rzeszowie,4) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.03.2025 r. (WOOS.420.8.1.2024.KR.86) dla przedsięwzięcia np. Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk” wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

5) Zaświadczenie o ostateczności decyzji decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 marca 2025 r., znak: WOOŚ.420.8.1.2024.KR.86, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów - Przeworsk”. Zgodnie z zaświadczeniem decyzja stała się ostateczna z dniem 05 maja 2025 r.

W związku z powyższym należy uznać, że zostały osiągnięte wskaźniki pn.

1) Liczba dokumentacji środowiskowych.

2) Liczba dokumentacji przetargowych.