

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gdańsk – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	nr POIS.06.01.00-00-034/10, pn. „Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska”.
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa, na zakończenie, na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-034/10-00
Nr skontrolowanego WoP	1. POIS.06.01.00-00-034/10-00 -01 2. POIS.06.01.00-00-034/10-00 -02 3. POIS.06.01.00-00-034/10-00 -03 4. POIS.06.01.00-00-034/10-00 -04 5. POIS.06.01.00-00-034/10-00 -05 6. POIS.06.01.00-00-034/10-00 -06
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nd.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 uznając wydatki za niekwalifikowalne:<ol style="list-style-type: none">a) z tytułu robót wykonanych poza zakresem Projektu (finansowane przez GIWK),b) za nabycie nieruchomości zgłoszone do WoP, które przekraczają 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,c) za tablice informacyjne, które wykonano niezgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów (...)”.2. niższy o 0,06 km² od wartości zadeklarowanej w UoD, wskaźnik monitorowania wpływu na środowisko: „Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej”,3. brak wymaganych w DOS, okresowych badań hałasu drogowego oraz monitoringu ilości i jakości oczyszczonych wód opadowych na wypływie ze zbiornika osadowo – retencyjnego.