

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Miasto Stołeczne Warszawa, Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków – Zarząd Transportu Miejskiego, Partner/ Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków/Inwestor Zastępczy – Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0001/16 Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0001/16-00 z dnia 23.09.2016 r. POIS.06.01.00-00-0001/16-01 z dnia 08.03.2019 r. POIS.06.01.00-00-0001/16-02 z dnia 30.12.2021 r. POIS.06.01.00-00-0001/16-03 z dnia 28.07.2023 r. POIS.06.01.00-00-0001/16-04 z dnia 05.10.2023 r. POIS.06.01.00-00-0001/16-05 z dnia 05.12.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny.</p> <p>ZK potwierdza osiągnięcie następujących wartości wskaźników produktu:</p> <p><u>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra – 6,57 km (100 %) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 13 szt. (100%) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 18 850 osób (103,45%) <p><u>Wskaźniki produktu informacyjne</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 6 szt.(100%) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (100%)