

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0022/17, pn. Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0022/17
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny.</p> <p>Przedmiotowy Projekt podlegał kontroli w trakcie realizacji przeprowadzonej w terminie 24.07.2023 r. - 07.08.2023 r. W ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu ZK potwierdził osiągnięcie następujących wskaźników:</p> <p>Ad. 1: Wskaźnik pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego” został potwierdzony w 100% na podstawie protokołów odbioru końcowego pojazdów, wydanych Zezwoleń typu pojazdu kolejowego oraz Deklaracji Zgodności z dopuszczonym typem pojazdu.</p> <p>Ad. 2: Wskaźnik pn. „Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego” został potwierdzony na podstawie Dokumentacji Techniczno – Ruchowej Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego zgodnie z którą:</p> <p>1) Pojazd 31WEba posiada liczbę miejsc siedzących stałych: 144. 2) Pojazd 45WEa posiada liczbę miejsc siedzących stałych: 186.</p> <p>W związku z tym przyjęto następujące wyliczenie dla pojazdów:</p> <p>1) 31WEBa: 144 miejsca stałe siedzące x 6 pojazdów = 864 miejsca. 2) 45WEa: 186 miejsca stałe siedzące x 15 pojazdów = 2790 miejsca</p> <p>Razem: 3654 miejsca.</p> <p>W ramach prowadzonej kontroli w trakcie realizacji Projektu ZK potwierdził wówczas wykonanie wskaźnika na poziomie 106% gdyż obowiązujący w trakcie trwania kontroli wskaźnik wówczas określony był na poziomie 3 440 osoby.</p> <p>W związku z tym, że w dniu 19.01.2024 r. został zawarty Aneks nr 4 do UoD, w którym dokonano zmiany przedmiotowego wskaźnika z 3 440 osoby na 3 654 osoby należy przyjąć, że przedmiotowy wskaźnik został osiągnięty w 100%.</p> <p>Ad. 3: Wskaźnik pn. „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” został potwierdzony na podstawie zrealizowanego zakresu rzeczowego Projektu oraz potwierdzonych wskaźników produktu.</p>