

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Kraków – miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0034/16 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0034/16-00 z dnia 03.10.2017, POIS.06.01.00-00-0034/16-01 z dnia 28.05.2020, POIS.06.01.00-00-0034/16-02 z dnia 02.09.2020, POIS.06.01.00-00-0034/16-03 z dnia 23.12.2022, POIS.06.01.00-00-0034/16-04 z dnia 19.06.2023, POIS.06.01.00-00-0034/16-05 z dnia 08.08.2023.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p>ZK potwierdził osiągnięcie następujących wartości wskaźników produktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) - 6,89 km (75,18%) 2. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt. (0%) <p>ad. 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) - 6,89 km</p> <p>Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 24.07. 2023 r – 06.08.2023 r. ZK potwierdził wykonanie wskaźnika w ilości 2,91 km (42,24%)</p> <p>Wykonane na podstawie Umów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nr 683/ZIKiT/2017 • nr 1441/ZIKiT/2016

- nr 136/ZDMK/2019

W zakresie Umowy nr 990/ZIKiT/2018 z dnia 04.09.2018 r., ZK potwierdził wykonanie wskaźnika na podstawie:

- a) protokołu odbioru końcowego robót z dnia 30.08.2019 r.
- b) protokołu zakończenia procedury odbioru końcowego z dnia 20.09.2019 r.
- c) Decyzji nr 1237/2019 z dnia 30.08.2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki, umarżającej w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne dotyczące zgłoszenia zakończenia budowy obiektu budowlanego (brak wymogu złożenia zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych)
- d) Oświadczenia Beneficjenta, w którym oświadcza, iż w dla odcinka torowiska w ul. Królewskiej osiągnięta wartość wskaźnika produktu to 2,270 km podwójnego toru.

Łącznie ZK potwierdził wykonanie wskaźnika w ilości 5,18 km, co stanowi 75,18 %

Pozostała do zrealizowania umowa dot. przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej – Kościuszki, nr umowy: 448/U/ZDMK/2023 z dnia 22.08.2023 r. z terminem realizacji do 31.08.2024 r. Zakres realizacji Umowy obejmuje wykonanie wskaźnika produktu w zakresie:

- Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych

Zgodnie z Aneksem nr 5 do UoD z Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, iż Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 31.08.2024 r.