

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.01.00-00-0009/17 „Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.04.01.00-00-0009/17-00 z dnia 11.09.2017 r. Aneks nr POIS.04.01.00-00-0009/17-01 z dnia 07.03.2019 r. Aneks nr POIS.04.01.00-00-0009/17-02 z dnia 06.11.2023 r. Aneks nr POIS.04.01.00-00-0009/17-03 z dnia 18.04.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z dnia 07.05.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: negatywny – projekt niesfunkcjonujący.</p> <p>Na podstawie dokumentów obowiązujących na etapie złożenia WoPK ustalono, iż Beneficjent zadeklarował osiągnięcie w roku 2018 następujących wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none">• Całkowita długość nowych dróg z czego TEN-T (CI13a) - (wartość docelowa wskaźnika: 20,86 km) – realizacja: 12,96 km. Stopień realizacji: 62,13 %• Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T [km] - (wartość docelowa wskaźnika: 20,86 km) – realizacja: 12,96 km. Stopień realizacji: 62,13 %• Całkowita długość nowych dróg z czego TEN-T (CI13a) w województwie zachodniopomorskim - (wartość docelowa wskaźnika: 20,86 km) – realizacja: 12,96 km. Stopień realizacji: 62,13 % <p>Zgodnie z Aneksem nr POIS.04.01.00-00-0009/17-03 z dnia 18.04.2024 r. do UoD (§ 7 ust. 4b) „Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 30 września 2024 r.” Nie potwierdzono osiągnięcia zakładanej docelowej wartości wskaźników Projektu. w ramach projektu.</p>