

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POPW.03.01.00-00-0007/17 Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu – II Etap
Nr podpisanej UoD	POPW.03.01.00-00-0007/17-00 z dnia 22.11.2017 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-01 z dnia 28.12.2018 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-02 z dnia 31.12.2020 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-03 z dnia 29.04.2022 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-04 z dnia 16.11.2023 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-05 z dnia 25.01.2024 r. POPW.03.01.00-00-0007/17-06 z dnia 30.12.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p>Beneficjent przekazał dokumenty umożliwiające potwierdzenie zakładanych wskaźników produktu: protokoły odbioru końcowego, Świadectwa Przejęcia, certyfikaty weryfikacji WE oraz deklaracje weryfikacji WE podsystemów „Energia”, „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, „Infrastruktura”, w tym w aspekcie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz decyzje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie dopuszczenia do eksploatacji podsystemów „Energia” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe”.</p> <p>Potwierdzono Wskaźniki produktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - 98,90 km (wykonano 105,602 km – 106,78%) 2. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo - 6 szt. (wykonano 6 szt. - 100%)

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 36 szt. (wykonano 36 szt. - 100%)4. Liczba wspartych dworców kolejowych - 1 szt. (100%) – wskaźnik został potwierdzony w ramach I Etapu kontroli, przeprowadzonego w dniu 15.05.2024 r. |
|--|---|