

Wykaz  
inwestycji przewidzianych do realizacji w 2015 roku

L.p.	Nazwa ulicy	Zakres robót			Wykonawca	Umowny termin realizacji inwestycji	Uwagi
		wykonanych	w trakcie realizacji	do wykonania w roku 2015			
1.	Os. F. Chemiczna		- roboty ziemne - ustawianie krawęż.	- podbudowa - likwidacja kolizji - nawierzchnie jezdni - chodniki i wjazdy	Terra Mota Sp. z o.o.	2015.09.30.	
2.	Graniczna Metalowa	- kan. deszczowa - podbudowa			PWiK SKB	2014 2014	
3.	Miedziana	- ustawianie krawęż.		- naw. asfaltowa	UM Strabag	2015 2015.08.31.	
4.	Rutkowskiego	- kan. deszczowa - podbudowa - ustawianie krawęż. - naw. z kostki bet. - kan. deszczowa - kanał technolog.		- naw. z kostki bet.	PWiK SKB UM UM	2014 2014 2015	**
5.	Wilgi	- kan. deszczowa - podbudowa - ustawianie krawęż.	- ustawianie krawęż. - naw. z kostki bet.		PWiK SKB UM	2014 2014 2015	
6.	Gołębia	- kan. deszczowa - podbudowa		- naw. asfaltowa	Strabag	2015.08.31.	
7.	Sokola	- kan. deszczowa	- ustawianie krawęż.	- naw. asfaltowa	PWiK SKB UM	2014 2014 2015.07.31.	***
8.	Armii Krajowej	- kan. deszczowa			Technosan	2015.06.15.	*
9.	Orzechowa	- kanał technolog. - podbudowa - ustawianie krawęż.			Technosan TVK H-ka SKB UM	2015.06.15. 2015.07.25. 2015 2015	*
				- naw. asfaltowa	Strabag	2015.08.31.	

10	Stara Judzianka - II etap		- roboty ziemne	- podbudowa - ustawianie krawęż. - naw. asfaltowa	Strabag	2015.08.31.	
11.	Urodzajna, Pszeniczna wraz z ul. bez nazwy		- kanalizacja deszczowa		Technosan	2015.07.15.	
12.	Miodowa, Słodka, Pszczela		- kanalizacja deszczowa		Technosan	2015.07.15.	
13.	Bez nazwy (od Lipowej) Skowronka, Kukułki, Sikorki	- kanalizacja deszczowa			Technosan	2015.07.15.	
14.	Niedzwiedzia	- kan. deszczowa			Technosan	2015.07.15.	
15.	Sarnia		- kan. deszczowa		Technosan	2015.07.15.	
16.	Zajęcza			- kan. deszczowa	Technosan	2015.09.15.	
17.	Jastrzębia			- roboty ziemne - podbudowa	SKB SKB		**** ****

\* Zadanie zakończone

\*\* Roboty (skrzyżowanie z ul. Prosta) zostaną zakończone po wyznaczeniu niwelwy ulicy Prostej

\*\*\* Termin zakończenia robót zostanie ustalony po ogłoszeniu przetargu Planowany termin 30.09.2015).

\*\*\*\* Termin zakończenia robót zostanie ustalony po podpisaniu umowy z SKB (maksymalnie 31.10.2015).

**BURMISTRZ**  
*Jerzy Sirak*  
Jerzy Sirak