

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2005r.

WODOCIĄGI, KANALIZACJA

1. Budowa sieci wodociągowej Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka – zadanie wykonane, - wykonano sieć z rur PCV Ø 160 dł. 3.306 mb, sieć z rur PCV Ø 110 dł. 8.062 mb, przyłącza z rur PEHD Ø 40 - 63 dł. 3803 mb szt. 167
Wykonawca: Z-d Ogólnobudowlany Inżynieryjno-Sanitarny Edward Wójcik – Tomaszów Mazowiecki. Poniesione koszty 825.169,38 zł.
Termin wykonania 30.11.2005 r. pożyczka WFOŚ i GW 557.000,-
2. Budowa przepompowni Adamów o wydajności 51 m³/h w latach 2004 – 2005. Zakończono budowę 31.05.2005r. Wykonawca: Przeds. Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. Piotrków Tryb. Poniesione koszty 369.808,88 zł., pożyczka WFOŚiGW 374 875 zł. oraz umorzenie 25.125 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej Mroczków Duży, Stuzno Kolonia, Sielec, Wólka Dobromirowa, Wola Załączna, Brzustówek „Sikorniki”.
Kanalizacja sanitarna Kraszków, Mroczków Duży, Mroczków Gościnnny.
Modernizacja oczyszczalni ścieków Mroczków Gościnnny
Wykonawca BUDOMONT Łańcut za kwotę 4.184.448 zł. Termin wykonania 31.10.2006r. Poniesione koszty 871.482,23 zł. Zobowiązania w 2006r. – 2.257 zł. (tablice ZPORR). Zadanie dofinansowywane środkami EFRR.
W 2005r. wykonano: sieć wodociągowa Ø 160-90 – dł. 2.855 mb, Mroczków Duży, sieć kanalizacyjna Ø 200 - 1.000 mb, + 2.154 mb, Mroczków Duży, przepompownia ścieków szt. 2.

DROGI

I. Gmina przebudowa dróg

1. Modernizacja drogi Mroczków Gościnnny – Wólka Karwicka dł 1833 mb ; umowa na kwotę: 810.636,99 : PRDM „CEZET” Starachowice ,ter. real. 31.07.2006 r
wykonanie : ogł. o przet. : 368,25 zł
2. Modernizacja drogi przez wieś Różanna dł. 2036 mb; umowa na kwotę: 1.122.923,15: PRDM „CEZET” Starachowice ,ter. real. 31.07.2006 r
wykonanie:ogł. o przet. – 66,29 zł
3. Modernizacja drogi Bukowiec-Ziębów dł. 1822 mb; umowa na kwotę: 669.939,37 : PRDM „CEZET” Starachowice ,ter. real. 31.07.2006 r
wykonanie: ogł. o przet. 66,29 zł
4. Modernizacja drogi Kolonia Libiszów dł. 1545 mb
wykonano: PT włączenia drogi do drogi wojewódzkiej , wykonawca Henryk Wójtowicz + ogłoszenie o przetargu 3.177,22 zł.
Umowa na kwotę: 1.025.489,51 : PRDM „CEZET” Starachowice ,ter. real. 31.07.2006 r
5. Modernizacja drogi Adamów dł. 530 mb; umowa na kwotę: 275.509,46 : PRDM „CEZET” Starachowice ,ter. real. 30.06.2006r. W 2005r. wykonano roboty ziemne i część podbudowy.
wykonanie: ogł. o przet. 66,30 zł
6. Modernizacja drogi Ostrów dł. 1044 mb; umowa na kwotę 753.936,84 : PRDM „CEZET” Starachowice ,ter. real. 31.07.2006 r
wykonanie: ogł. o przet. 66,30 zł
7. Budowa chodnika w m. Libiszów dł. 500 mb + PT +odwodnienie:
- PT wykonano :Niwella Bełchatów za kwotę 14.152,0 zł. + ogł o przet. 532,53 zł
- przetarg na realiz. unieważ, + c.d. PT
wykonanie :14.684,53 zł
- Termin realizacji PT – 6 tygodni od uzyskania decyzji celu publicznego.

8. PT modernizacji drogi Idzikowice dł. 260 mb
ogłoszenie o przetargu – 186,38 zł (umowa Usługi Projektowe i Inżynierskie Piotr Tusiński – Radomsko – w realizacji za kwotę: 3.872,28 zł brutto. PT wykonano - do rozliczenia w 2006r.
-wykonanie : ogł. o przet.186,39 zł.
9. PT modernizacji drogi Modrzewek dł. 650 mb
ogłoszenie o przetargu – 186,38 zł (umowa Usługi Projektowe i Inżynierskie Piotr Tusiński – Radomsko – w realizacji za kwotę: 5.657,14 zł brutto.
Wykonanie : 186,38 zł. PT – termin wykonania 14.03.2006r.
10. Modernizacja drogi Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol. dł. 415 mb – nawierzchnia bitumiczna
- Nawierzchnię wykonano – PRDM Piotrków Tryb. – 50 309,14 zł,
- Zakup map + wypis z rejestru gruntów – Starostwo Powiatowe – 171,09 zł,
- Ogł. o przet.: 124,25
Wykonanie: – 50.604,48 zł
11. Modernizacja drogi przez wieś Sobawiny dł. 300 mb – nawierzchnia bitumiczna
- wyk. 124,26 ogł.
- Nawierzchnię wykonano – PRDM Piotrków Tryb. – 42 834,20 zł
Wykonanie: – 42 958,46 zł

II. Miasto –

1. Modernizacja ul. Przemysłowej do ZEC dł. 550 mb wykonane.
- PRDM Piotrków- 1.161.097,92 zł. .
Wykonanie: 1.161.097,92 zł
2. Modernizacja ul. Partyzantów (od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej) dł. 520 mb (droga + kan. deszczowa) - **wykonano za kwotę - 495.498,81 zł w 2005r -DROG-INŻ. Piotrków**
3. Modernizacja ul. Kwiatowej dł. 150 mb (droga + kan. deszczowa)
Wykonane przez ASDROG Tomaszów Maz., za kwotę 209.042,89 w 2005r.
4. Budowa ul. Ogrodowej dł. 150 mb + PT
- Wykonano PT – NIWELLA Bełchatów– 4 919,00 zł
- Ogłoszenie o przetargu – 372,77 zł ; **wykonanie 5.306,77 zł**
(rezygnacja inwestora z wyk. zadania)
5. PT modernizacji ul. Wypiańskiego + zakres rzeczowy 370 mb
Wykonano PT – NIWELLA BEŁCHATÓW – 9 638,00 zł., wyk. podbudowę
- **w realizacji umowa z „DROG-INŻ.” Piotrków Tryb. – za kwotę 409. 910, 55 zł. brutto.**Ogł. o przet- 89,21 : **wykonanie : 209.727,21 zł.** Termin wykon. 30.06.2006r.
6. PT modernizacji dróg z kanalizacją deszczową na oś. Ustronie dł. 7 000 mb – wykonane przez **AS Świecie za kwotę 84.790 zł.**
7. Modernizacja ul. Sosnowej dł. 230 mb z odwodnieniem i wykupem gruntów
- Ogłoszenie o przetargu : **wykonanie – 89, 21 zł. + I rata 100.000 zł. = 100.089,21 zł.**
- **W realizacji umowa z PRD Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Gielniów –**
za kwotę 208 070, 43 zł. brutto. Termin wykonania 30.05.2006r.
- wykonano podbudowę
8. Modernizacja ul. Libiszewskiej dł. 185 mb
- ogłoszenie o przetargu : **wykonanie – 372,77 zł. + I rata 100.000 = 100.372,77 zł.**
- **Wykonał „ASDROG” Tomaszów Maz. Zobowiązanie – 69.996,02 zł.**
9. Modernizacja ul. Stodolnej dł. 250 mb.
- aktualizacja kosztorysów – 634,40 zł
- ogłoszenie w prasie – 89,21 zł. + I rata płatności
- PRD Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Gielniów – **Wykonanie 99.738,62 zł.**
Zobowiązania – 98.816,05 zł.
10. PT modernizacji ul. Witosa dł. 350 mb
P.T. wykonane– NIWELLA Bełchatów,
wyk.- 93,19 ogłoszenie o przet. + PT = 11.927,19 zł.

11. Modernizacja ul. Chrobrego dł. 220 mb (kanalizacja deszczowa 70 mb I etap)- zakup dziennika budowy 15 zł ,aktualizacja kosztorysów 451,40 zł. Wykonanie modernizacji „DROG – INŻ.” Piotrków Tryb.
- **Zrealizowana. Wykonanie : 185.476,96 zł.**
12. Modernizacja ul. Parkowej z odwodnieniem dł. 324 mb- wykonawca PRDM Piotrków Tryb. za kwotę 778.647,92 zł.
- ogłoszenie w prasie – 89,21 zł,
- zakup dzienników budów – 45 zł. W realizacji; wyk. podbudowę
- **w realizacji. Wykonanie 199.532,51 zł.** Termin wykonania 30.04.2006r.
13. PT modernizacji ul. Towarowej dł. 110 mb
P.T .wykonano – NIWELLA Bełchatów , za kwotę 11.834 zł.-
wyk. 93,19 ogł. = 11.927,19 zł.
14. PT modernizacji ul. Armii Ludowej dł. 233 mb(droga + chodnik)
NIWELLA Bełchatów – wykonane
-wyk. ogł. o przet - 93,20 zł + PT = 9.609,20 zł.
15. Modernizacja ul. Kuligowskiej dł. 600 mb (PT + nawierzchnia)
-P.T. zrealizowane; NIWELLA Bełchatów za **kwotę 12.200 zł. + ogł. o przet. = 12.386,66 zł.**
Po przetargu. Planowany termin realizacji 30.06.2006
16. PT ul. Piwna + zakres rzeczowy – „Niwella „ Bełchatów, umowa za kwotę 13.054 zł.
- ogłoszenie o przet : **wykonanie 147,92 zł. Termin wykonania 4.02.2006r.**
17. Budowa chodnika ul. Partyzantów (na wysokości Cmentarza) 440 m2, zieleń 1337 m2
- wykonało: PRDM Opoczno za kwotę 56.672,20,
wykonanie : 532,53 ogł. o przet. + budowa = 57.204,73 zł.
18. PT. dróg, chodników i parkingów na oś. Norwida – Konopnicka
- umowa NIWELLA Bełchatów , za kwotę 21.106, zł, term real. 31.03.2006r.
- **wykonanie: 147,92 zł ogł. przet**
19. PT. + zakres rzeczowy chodnika z odwodnieniem od Al. Dąbrówki do przystanku przy CPN w ul. Waryńskiego – dł. 300 mb. Termin realizacji 31.03.2006r.
- umowa: NIWELLA Bełchatów , za kwotę 15.494, zł.
Termin wykonania 31.03.2006r.
wykonanie :147,93 ogł. Przet.
20. Modernizacja ul. Starzyńskiego dł. 100 mb z kanalizacją deszczową wyk. = 151.033,01 zł.
– I etap płatności – podbudowa,
- w realizacji: PRDM Opoczno, za kwotę 193.119,64 , termin realizacji 30.06.2006r.
21. Budowa ul. Akacyjnej dł. 700 mb- przetarg w dniu 1.03.2006r.,
wyk : 0
22. PT. dróg chodników i odwodnienia bloku ul. Piotrkowska 59, umowa: NIWELLA Bełchatów, na kwotę 11.468, zł. termin realizacji 1.03.2006r.
wykonanie : 147,93 zł ogł. o przet.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa budynku socjalnego.
Opracowano PT przez Bipro – Bumar Łódź.
Wykonawca zakresu rzeczowego RO.S.A. BUD Radom za kwotę 5.546.054,91 zł. Termin wykonania 31.03.2007r. Poniesione koszty PT + robót ziemnych 142.007,41 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Kanalizacja sanitarna i odwodnienie budynku B Urzędu Miejskiego – zadanie wykonane.
Wykonawca PT Stefan Panfil Opoczno za kwotę 6.710,00 zł. Wykonawca zakresu rzeczowego E. Wójcik Tomaszów Maz. za kwotę 160.201,45 zł. w terminie 15.12.2005r. Poniesione koszty 167.454,48 zł. Wykonano dł. 205mb, PCV Ø 200, przepompownia ścieków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. PT świetlicy dla Romów przy ZSS Nr 2 w Opocznie – Wykonawca Projekt – Serwis Opoczno za kwotę 22.936 zł. w terminie 28.02.2006r.
2. PT Sali gimnastycznej w SP w Sielcu. Wykonano przez EMBI – INWEST Radom za kwotę 29.890,00 zł. w terminie 20.12.2005r.
3. PT i zakres rzeczowy termomodernizacji ZSS Nr 3 w Opocznie. Opracowano PT termomodernizacji przez firmę „Asdrog” Tomaszów Maz. wartość PT 7.686 zł. + 4.758 zł. audyt energetyczny. Wykonawca zakresu rzeczowego „BUDMAR” Tomaszów Maz., za kwotę 289.558,24 zł. w terminie 15.11.2005r. Pożyczka WFOŚ i GW 150.000 zł. Poniesione koszty 307.226,89 zł.
4. PT rozbudowy strażnicy OSP Dzielna i szkoły podstawowej Wykonano PT przez BPK Projekt Serwis. Wartość opracowania 22.000zł, termin 15.11.2005r.
5. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w Kruszewcu – zakup materiałów: płytki, okna, tynkowanie ścian. Poniesione koszty 25.399,33 zł.
6. PT adaptacji budynku starej szkoły na świetlicę w Ogonowicach – zadanie wykonane przez W. Stępień Opoczno, termin realizacji 15.12.2005r. Koszty poniesione 27.583,13 zł.
7. PT + wykonanie tynki wewnętrzne wraz z termomodernizacją w Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim. Opracowano PT termomodernizacji przez „Bipro-Bumar” Łódź. Wartość 11.468 zł. Spłata zobowiązań 95.170,09 zł. Wykonawca zakresu rzeczowego „BUDMAR” Tomaszów Maz. za kwotę 154.948,54 zł. w terminie 15.12.2005r. Dotacja Urzędu Wojewódzkiego 42.610 zł. Wartość zadania 265.532,75 zł.
8. Adaptacja pomieszczeń szkoły ZSS Nr 3 na aulę - opracowanie PT „Asdrog” Tomaszów Maz. za kwotę 8.300,00 zł. Wykonanie zakresu rzeczowego przez Interbud Opoczno za kwotę 97.478 zł. Zakup wyposażenia z montażem „Tercet”, Tomaszów Maz. za kwotę 30.549 zł. Wartość zadania 106.398,80 zł.
9. Sanitariaty i szambo w Woli Załężnej – wykonano PT przez BIPRO- BUMAR Łódź. Poniesione koszty 4.638 zł. Termin wykonania zakresu rzeczowego do dnia 30.04.2006r. za kwotę 33.557,37 zł.

POMOC SPOŁECZNA

1. Koncepcja +PT Środowiskowego Domu Samopomocy – wykonana koncepcja przez Bipro Bumar Łódź za kwotę 12.200 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Kanalizacja deszczowa od os. Spółdzielni Mieszkaniowej do ul. Partyzantów Ø 500 dł. 306 mb. Zakończono 15.12.2004r. Wykonawca: DROG – INŻ Piotrków Tryb. Poniesione koszty 177.093,77 zł.

2. PT – kanalizacja sanitarnej, wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oś „Milenijne” Kwiatowa II dł. ok. 10 km Wykonawca: „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę: 183.050,50 zł. Wykonano projekt sieci wod – kan przekazano do PGK Sp. z o.o. Opoczno - do realizacji.
3. PT kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ul. Świerkowej, skrzyż. ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i os. Milenijnego dł. 1950 mb, Ø 400 – 1200. Wykonawca BIPRO-BUMAR Łódź za kwotę 23.500,00 zł. Planowany termin przetargu zakresu rzeczowego 4.04.2006r.
4. PT kanalizacji deszczowej ul. Kuligowskiej. Wykonawca PBK Projekt – Serwis Opoczno za kwotę 9.786,66 zł. Zakres rzeczowy Ceramika Serwis Sp. z o.o. Opoczno. Termin wykonania 15.05.2006r. za kwotę 430.385,65 zł. Zobowiązania z 2005r. 90.400 zł. Wykonano Ø 400 – 37 mb, Ø 500 – 81 m.
5. PT wodociąg Wola Załączna „Pawłówka” – wykonano przez Stefana Panfila Opoczno za kwotę 5.856,00 zł.
6. Kanalizacja sanitarna ul. Waryńskiego – PT wykonane przez Projekt Serwis Opoczno. Poniesione koszty 4.506,50 zł.
7. Kanalizacja sanitarna ul. Piotrkowska – PT wykonane przez BIPRO- BUMAR Łódź. Poniesione koszty 9.133,50 zł.
8. PT odwodnienia ul. Limanowskiego, Łaziennej, Przedszkolnej – Wykonane przez Bipro – Bumar Łódź za kwotę 14.746,51 zł.
9. PT odwodnienia ul. Kopernika-wykonane przez Projekt-Serwis Opoczno za kwotę 4.706,51 zł.
10. Oświetlenie uliczne ul. Łąkowa – Wykonawca PT Krzysztof Popiołek Usługi Projektowe i Inwestycyjne Tomaszów Maz. za kwotę 2.684,00 zł. brutto. Zakres rzeczowy dł. 150 mb, wykonano w terminie do 30.12.2005r. – wykonawca zadania Teresa Byczkowska – Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy UNIMET, 26-300 Opoczno, Różanna 61, za kwotę 14.484,99 zł. brutto. Poniesione koszty w 2005r. 2.689,40 zł. Zobowiązania w 2006r. 14.484,99 zł.
11. Oświetlenie uliczne ul. Waryńskiego – Wykonawca PT Krzysztof Popiołek Usługi Projektowe i Inwestycyjne Tomaszów Maz. za kwotę 2.928,00 zł. Zakres rzeczowy dł. 78 mb, wykonano w terminie do 30.12.2005r. – wykonawca zadania Teresa Byczkowska – Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy UNIMET, 26-300 Opoczno, Różanna 61, za kwotę 12.453,57 zł. brutto. Poniesione koszty w 2005r. 2.440,00 zł. Zobowiązania w 2006r. 12.453,57 zł.
12. Oświetlenie uliczne ul. Stodolna – Wykonawca PT Krzysztof Popiołek Usługi Projektowe i Inwestycyjne Tomaszów Maz. za kwotę 2.440,00 zł. Zakres rzeczowy dł. 90 mb, wykonano w terminie do 30.12.2005r. – wykonawca zadania Ceramika Serwis Sp. z o.o. 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 83 - 89, za kwotę 12.667,96 zł. brutto. Poniesione koszty w 2005r. 2.933,40 zł. Zobowiązania w 2006r. 12.667,96 zł.
13. Oświetlenie uliczne dł. 750 mb, ul. Piotrkowska (od wiaduktu CMK do PGR Januszewice). Wykonawca PT Krzysztof Popiołek Usługi Projektowe i Inwestycyjne Tomaszów Maz. za kwotę 9.028,00 zł. Zakres rzeczowy dł. 868 mb, wykonano w terminie do 09.12.2005r. – wykonawca zadania Ceramika Serwis Sp. z o.o. 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 83 - 89, za kwotę 66.843,80 zł. brutto. Poniesione koszty w 2005r. – 70.384,16 zł. Zobowiązania w 2006r. 6.843,80 zł.
14. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Powstańców Wlkp. i Sosnowej dł. 430 mb. Wykonano zakres rzeczowy w terminie 5.08.2005r. przez Tadeusz Stolarczyk Zakład Handlowo-Usługowy „ELEKTRO-TEST” Opoczno za kwotę 18.697,18zł. Poniesione koszty 19.080,75zł.
15. PT oświetlenia ulicznego dł. 800 mb, Wola Załączna „Pawłówka”. Wykonawca Krzysztof Popiołek Usługi Projektowe i Inwestycyjne Tomaszów Maz. za kwotę 9.028,00 zł. Poniesione koszty 9.028,00 zł.
16. Zasilanie w energię elektryczną pracowniczych ogródków działkowych OZMO. Wykonano zakres rzeczowy w terminie 14.12.2005r. przez Tadeusz Stolarczyk Zakład Handlowo –

- Usługowy „ELEKTRO-TEST” Opoczno za kwotę 11.555,46zł. Poniesione koszty 12.373,69zł.
- /umowa z wykonawcą 11.555,46 + opłata przyłączeniowa 818,23 zł./
17. Budowa węzłów ciepłych ul. Norwida 1, 1a, 2, 3, 4, 5 w latach 2004 – 2005. Zakończono 30.04.2005r. Wykonawca: „Zutec” Sp. z o. o. Radom. Poniesione koszty 162.767,60 zł.
 18. Monitoring miasta – w trakcie realizacji,
 19. PT modernizacji oczyszczalni ścieków. Wykonawca „ECON” Kielce, termin opracowania 30.04.2006, kwota 190.320,00 zł. Koszty poniesione na PT w 2005r. wynoszą 50.000 zł.
 20. PT unieszkodliwiania odpadów w Rózannej. Wykonawca „Hydrogeotechnika” Sp. z o.o. Kielce, termin opracowania 21.07.2006r. Kwota 146.262,14 zł. Koszty poniesione na PT w 2005r. wynoszą 50.000 zł.
 21. PT zbiornika /zalewu / 17-tego stycznia – Poniesione koszty przetargu 905,30 zł. Wykonawca „Inżynieria” Kielce za kwotę 92.500 zł. w terminie 31.08.2006r.
 22. PT infrastruktury technicznej Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej – Przetarg z dnia 6.01.2006r. – nierozstrzygnięty. Poniesione koszty 532,53 zł.
 23. Budowa sieci ciepłej od ZSS Nr 3 do domków ul. Piotrkowska. Wykonano sieć 2 x 80 z rur preizolowanych dł. 92 mb. Wykonawca: Z-d Ogólnobudowlany Inż.-Sanitarny Edward Wójcik Tomaszów Maz. Termin wykonania: 09.08.2005r. Poniesione koszty 138.114,88 zł. Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi nr 47/OA/P/2005 – 111.000 zł.
 24. Sieć ciepła, węzeł ciepły, termomodernizacja Domu Esterki. PT zrealizowany przez BIPRO-BUMAR Łódź. Planowany III przetarg na zakres rzeczowy – 21.03.2006r. Poniesione koszty dokumentacji, audytu energetycznego, przetargu 18.814,59 zł.
 25. PT kanał burzowy dł. 400 mb Opoczno Gorzałków Wykonawca: Janusz Kowalczyk - Niekłań za kwotę 15 000,00 zł. Wykonane.
 26. PT ogrodzenia bloku ul. Piotrkowskiej 246 – zrealizowane w terminie 15.12.2005r. Wartość zadania 48.933,16 zł.
 27. Budowa peronu kolejowego – Wykonawca PT Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku, termin 3 miesiące od daty otrzymania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – 42.700 zł. brutto.
 28. Adaptacja pomieszczeń na „Bank Żywności” – zakup materiałów budowlanych, roboty wykonane pracownikami interwencyjnymi. Koszty poniesione 26.800 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. PT przekrycia patio w MDK – wykonano przez Bipro – Bumar Łódź w terminie 15.12.2005r. Wartość robót 32.682,73 zł.
2. PT Modernizacja świetlicy w Modrzewiu – wykonano przez Projekt – Serwis Opoczno, za kwotę 10.000 zł. w terminie 15.12.2005r.
3. PT modernizacja świetlicy w Mroczkowie Gościnnym – wykonano przez W. Stępień Opoczno, w terminie 15.12.2005r. Wartość PT – 17.956,27 zł.
4. Modernizacja świetlicy w Bielowicach wykonanie instalacji c.o. pracownikami interwencyjnymi, zakup materiałów. Poniesione koszty 13.725,11 zł.
5. Modernizacja świetlicy w Stuznie – zakup materiałów na remont świetlicy, w kwocie 25.600zł.