

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Stopień realizacji programów wieloletnich w %
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	program 1 ogółem PROW 2007-2013 Os 3 Działanie 313.322.323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Gójsk-budowa boiska wielofunkcyjnego i ścieżki pieszko-rowerowej-łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi	2011-2014	44,70
2	900	90095	program 2 ogółem PROW 2007-2013 Os 3 Działanie 313.322.323 Odnowa i Rozwój Wsi Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo-przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie oraz budowa szlaku spacerowego w obrębie dróg powiatowych nr 3718W i 3709W	2011-2013	34,92
3	750	75023	program 1 ogółem Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Szczutowie	2008-2016	3,10
4	600	60016	program 2 ogółem Budowa drogi gminnej nr 370622W w Słupi i przebudowa drogi gminnej nr 370609W Karlewo-Słupia wraz z przebudową sieci wodociągowej	2008-2013	21,84

- Ad. 1 Zakończono pierwszy etap prac - budowa boiska wielofunkcyjnego. Budowa ścieżki rowerowej nastąpi w roku 2014. Limit wydatków w 2013 r. "0" zł
- Ad. 2 Zakończono pierwszy etap prac - budowa szlaku spacerowego. Budowa pomostów widokowych planowana w 2 połowie 2013 roku.
- Ad. 3 Rozbudowa budynku będzie kontynuowana w latach 2015-2016. Na rok 2013 nie zaplanowano żadnych prac.
- Ad. 4 Prace związane z przedsięwzięciem trwają.

WÓJT
 Andrzej Wardowski