

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasta Gdynia
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0027/16 Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia - Chylonia
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0027/16-00 z dnia 03.08.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny.</p> <p>ZK potwierdza osiągnięcie następujących wartości wskaźników produktu:</p> <p>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt. (100%)2. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt. (100%)3. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 140 szt. (100%)4. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt. (100%)5. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 48 szt. (100%)6. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt. Osiągnięcie wskaźnika zostało potwierdzone na poziomie 100% podczas kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniach 30.05.-10.06.2022 r.7. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej – 1,71 km. Osiągnięcie wskaźnika zostało potwierdzone

na poziomie 100% podczas kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniach 30.05.-10.06.2022 r.

Wskaźniki produktu informacyjne

1. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 9 szt. (100%)
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (100%)