

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0014/16 Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0014/16 -00 z dnia 30.06.2017 r. POIS.05.01.00-00-0014/16 -01 z dnia 10.05.2018 r. POIS.05.01.00-00-0014/16 -02 z dnia 17.10.2019 r. POIS.05.01.00-00-0014/16 -03 z dnia 05.08.2020 r. POIS.05.01.00-00-0014/16 -04 z dnia 14.06.2021 r. POIS.05.01.00-00-0014/16 -05 z dnia 20.06.2022 r. POIS.05.01.00-00-0014/16 -06 z dnia 31.01.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: pozytywny. ZK potwierdza osiągnięcie następujących wartości wskaźników produktu: <u>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji</u> 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 12,69 km (100%) 2. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych z czego TEN-T – 12,69 km (100%) 3. Liczba wspartych osobowych przystanków/stacji kolejowych – 1 szt. (100%)

Wskaźniki produktu informacyjne

1. Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM – 2 szt. (100%)
2. Liczba przejść kolejowych przystosowanych dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – 1 szt. (100%)
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (100%)
4. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w województwie mazowieckim - 12,69 km (100%)
5. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych z czego TEN-T w województwie mazowieckim - 12,69 km (100%)