

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PCC Intermodal Spółka Akcyjna, ul. Hutnicza 16, Gdynia
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.03.02.00-00-0017/17 „Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	UoD POIS.03.02.00-00-0017/17-00 z dnia 21.12.2018r. Aneks nr 1 POIS.03.02.00-00-0017/17-01 z 20.04.2022r. Aneks nr 2 POIS.03.02.00-00-0017/17-02 z 22.03.2023r. Aneks nr 3 POIS.03.02.00-00-0017/17-03 z 22.09.2023r. Aneks nr 4 POIS.03.02.00-00-0017/17-04 w trakcie procedowania.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Weryfikacja WoP końcowego jest procesem realizowanym odrębnie
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu założonych w Umowie o dofinansowanie. We wniosku o Płatność Kończącą Beneficjent wykazał osiągnięcie następujących wskaźników: 1) Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji: 1. Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych – 1 szt.; Stopień realizacji: 100%; 2. Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych zlokalizowanych w sieci TEN-T – 1 szt. ; Stopień realizacji: 100%. 2) Wskaźniki produktu informacyjne: nie dotyczy. Na podstawie otrzymanych od Beneficjenta dokumentów ZK potwierdza osiągnięcie powyższych wskaźników produktu.

Na potwierdzenie realizacji Projektu Beneficjent przedłożył:

1. Protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 07.08.2023r. dla robót budowlanych zrealizowanych w ramach umowy T1/5242/2022 z dnia 17.05.2022r. (wraz z aneksami), na „Rozbudowę kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza 6”.
2. Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołowie z dnia 07.08.2023r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu rozbudowy ww obiektu (terminala przeładunkowego).
3. Protokół Odbioru Końcowego suwnicy RMG nr seryjny 21319/20 spisany w dniu 27.10.2023r.
4. Potwierdzenie rejestracji urządzenia NR OT6.500.432.2023.610 z dnia 02.10.2023r., dla urządzenia Suwnica specjalnego przeznaczenia o nr fabr. 21319/20, które otrzymało numer rejestracyjny TDT: 61DB-671.
5. Decyzja nr TDT-610/61/23 z dnia 01.10.2023r. zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego, wytworzonego przez KUNZ GMBH nr fabryczny 2139/20 nr ewidencyjny TDT 61DB-671. do dnia 31.10.2024r.
6. Przyjęcie środka trwałego nr OT/2023/10/0097 z dnia 31.10.2023r dla Żurawie (dźwigi przeładunkowe) Suwnica RMG I nr fabryczny: 21319/20, numer inwentarzowy: 64200006.
7. Protokół Odbioru Końcowego suwnicy RMG nr seryjny 21319/30 spisany w dniu 27.10.2023r.
8. Potwierdzenie rejestracji urządzenia NR OT6.500.431.2023.610 z dnia 03.10.2023r. dla urządzenia Suwnica specjalnego przeznaczenia o nr fabr. 21319-30, które otrzymało numer rejestracyjny TDT: 61DB-672.
9. Decyzja nr TDT-610/62/23 z dnia 03.10.2023r. zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego, wytworzonego przez KUNZ GMBH nr fabryczny 2139-30 nr ewidencyjny TDT 61DB-672. do dnia 31.10.2024r.
10. Przyjęcie środka trwałego nr OT/2023/10/0098 z dnia 31.10.2023r dla Żurawie (dźwigi przeładunkowe) Suwnica RMG II nr fabryczny: 21319/30, numer inwentarzowy: 64200007.
11. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.07.2020r. urządzenia: wóz do składowania i transportu kontenerów DRG 450-60S5x o nr seryjnym B11401251, dostarczony zgodnie z umową T2/4023/2019 z dnia 11.12.2019r.
12. Potwierdzenie rejestracji urządzenia Nr TDT.605-500-420/20 z dnia 02.07.2020r. wydane przez Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy we Wrocławiu, dla Urządzenia do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych o nr fabr. B11401251, które otrzymało numer rejestracyjny TDT: 6DT-22.
13. Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-610/47/23 z dnia 31.07.2023r. zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego, wytworzonego przez CARGOTEC SWEDEN AB nr fabryczny B11401251 nr ewidencyjny TDT: 6DT-22 do dnia 31.07.2024r.
14. Przyjęcie środka trwałego nr OT/2020/07/0075 z dnia 31.07.2020r dla Wózka jezdniowego Reachstacker Kalmar 45T nr fabryczny: B11401251, numer inwentarzowy: 76000004