

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0036/18 Modernizacja wybranych dworców na linii kolejowej nr 26 Radom – Dęblin i nr 8 Radom – Kielce
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0036/18 -00 z dnia 28.12.2018 r. POIS.05.02.00-00-0036/18 – 01 z dnia 01.07.2021 r. POIS.05.02.00-00-0036/18 – 02 z dnia 28.04.2023 r. POIS.05.02.00-00-0036/18 – 03 z dnia 14.11.2023 r. POIS.05.02.00-00-0036/18 – 04 z dnia 28.05.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p><u>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji:</u></p> <p>Liczba wspartych dworców kolejowych – 6 szt. (potwierdzono 2 szt. – 33%)</p> <p><u>Wskaźniki produktu informacyjne:</u></p> <p>Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 6 szt. (potwierdzono 2 szt. – 33%)</p> <p>Wskaźnik został potwierdzony dla dworców:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dworzec Jastrząb2. Dworzec Zajezierze koło Dębina <p>Potwierdzenie wskaźnika dla pozostałych dworców będzie możliwe po wystawieniu przez Beneficjenta Deklaracji weryfikacji WE.</p> <p>Zgodnie z Aneks nr 3 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, iż Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 30 czerwca 2024 r.</p>