

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0048/23 Prace na odcinku Kiełpiniek - Glinicz
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0048/23 – 00 z dnia 12.12.2023 r. POIS.05.01.00-00-0048/23 – 01 z dnia 10.05.2024 r.
Nr skontrolowanych WoP	Nie dotyczy
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu. W wyniku przeprowadzonych kontroli, na podstawie otrzymanych dokumentów, ZK potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników:</p> <p><u>Wskaźniki istotne dla celów interwencji</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 15,85 km (wykonano 16,777 km 105,9%)2. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (z czego TEN-T)– 15,85 km (wykonano 16,777 km 105,9%)3. Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych /stacji kolejowych - 4 szt. (wykonano 100%)4. Liczba wybudowanych obiektów inżynierskich - 3 szt. (wykonano 100%)5. Liczba zmodernizowanych obiektów inżynierskich - 2 szt. (wykonano 100%) <p><u>Wskaźniki produktu informacyjne:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba peronów dostosowanych do wymogów TSI PRM – 5 szt. (wykonano 100%)2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5 szt. (wykonano 100%)3. Liczba przejazdów klejowych na których poprawiono bezpieczeństwo – 6 szt. (wykonano 100%)4. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w województwie pomorskim – 15,85 km (wykonano 16,777 km 105,9%)5. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, z czego TEN-T w województwie pomorskim – 15,85 km (wykonano 16,777 km 105,9%)