

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 roku

WODOCIĄGI

1. Budowa sieci wodociągowej Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka dł. 11.368 mb, przyłącza dł. 3.803 mb szt. 167. Poniesione koszty 126.020,16 zł. Zadanie w realizacji w latach 2004 – 2005. Termin zakończenia 30.11.2005r. Wykonawca ZIS Edward Wójcik Tomaszów Maz., za kwotę 913.208,40 zł.
2. Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów o wydajności 51 m³/h. Zadanie w realizacji w latach 2004 – 2005. Wykonawca Piomel Piotrków Tryb. za kwotę 560.000 zł. Termin wykonania 31.05.2005r. Poniesione koszty 209.556 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej Stuzno Kol., Sielec, Wólka Dobromirowa, Mroczków Duży, Wola Załączna, Brzustówek „Sikorniki” dł. 20.983 mb, przyłącza dł. 4.521 mb, szt. 235. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został pozytywnie oceniony. Oczekujemy na podpisanie umowy z Województwem Łódzkim. Przetarg nieograniczony w dn. 15.03.2005r.

KANALIZACJA

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mroczków Gościnnie, sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Kraszków, Mroczków Duży, Mroczków Gościnnie, dł. 8.790 mb, przyłącza dł. 3.563 mb, szt. 198, przepompownie ścieków szt. 2. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został pozytywnie oceniony. Oczekujemy na podpisanie umowy z Województwem Łódzkim, przetarg nieograniczony w dn. 15.03.2005r. Poniesione koszty 13.928,49 zł. na ogłoszenie o przetargu i opracowanie Studium Wykonalności z oceną oddziaływania na środowisko.
2. Osiedle PGR Januszewice, sieć kanalizacji sanitarnej dł. 511 mb, przyłącza dł. 130 mb – zadanie zakończone w dn. 29.01.2004r. Wykonawca firma „EDAN” Bełchatów za kwotę 97.770,27 zł. Dotacja ANR SP 80% wartości zadania.

DROGI

I. Gmina przebudowa dróg

1. Modernizacja drogi Mroczków Gościnnie –Wólka Karwicka. Zadanie wykonane w zakresie podbudowy sposobem gospodarczym, destruktem dł. 300 mb. Poniesione koszty 69.069,89 zł.
2. PT i zakres rzeczowy modernizacji drogi przez wieś Różanna dł. 2500 mb. Wykonano podbudowę dł. 300 mb sposobem gospodarczym destruktem za kwotę 79.316,21 zł.
 - Poniesione koszty na wykup gruntów - 3.787,60 zł.Wykonano P.T. drogi P. Grzegorzewski Piotrków Tryb. za kwotę 16.114 zł.
3. P.T -Modernizacja drogi Bukowiec - Ziębów dł. 1800 mb
 - Zrealizowane Wykonawca P. Grzegorzewski Piotrków Tryb. ZPORR za kwotę 11.683,50 zł.
4. Modernizacja drogi przez wieś Sobawiny – dł. 300 mb w zakresie podbudowy sposobem gospodarczym destruktem. Zadanie wykonane – koszty 59.835,46 zł.
5. Modernizacja drogi Kruszewiec Wieś – Kruszewiec Kol. dł. 415 mb w zakresie podbudowy- sposobem gospodarczym destruktem – zadanie wykonane za kwotę 64.823,42 zł.
6. Modernizacja dróg Libiszów, Adamów, Ostrów – opracowanie kosztorysów nakładczych i inwestorskich dla złożenia wniosku ZPORR. Poniesione koszty 2.440 zł.

II. Miasto – przebudowa dróg

1. Modernizacja ul. Długiej + kan. deszcz. dł. 634 mb (wykup gruntów 40.000 zł). Wykonawca robót DROMED Opoczno. Termin wykonania 15.06.2004r.
 - zadanie zrealizowane – wydatki 254.718,56 zł.

2. PT Modernizacja ulic z odwodnieniem
 - ul. Parkowa dł. 324 mb
 - ul. Nowa dł. 190 mb
 - ul. Zesławskiego dł. 156 mb.Wykonawca P.T. SITK RP Łódź. 2004r.
 - Zadanie wykonanie za kwotę – 23.228,00
3. Modernizacja ul. Staszica dł. 250 mb. Wykonawca – PRDM Opoczno .
Termin realizacji 30.06.2004r.
 - zadanie zrealizowane. Poniesione koszty 125.964,19 zł.
4. PT Modernizacja ul. Granicznej dł. 770 mb. Wykonawca – Pracownia Projektów Budownictwa Lądowego - Piotrków Tryb. do 15.07.2004r.
 - Poniesione koszty – 14.836,30 zł. Pozwolenie na budowę wydano na odcinek od ul. Partyzantów do ul. Kolbego. Na odcinek od ul. Kolbego do ul. Inowłodzkiej niezbędnym jest dokonanie wykupu gruntów pod drogę oraz realizacja kanalizacji deszczowej.
5. Chodnik ul. Inowłodzka dł. 380 mb. Zadanie wykonane. Partycypacja z Woj. Łódzkim w kwocie 224.400, zł. Wykonawca – DROMED Opoczno. Termin realizacji 10.2004r.
6. PT-Modernizacja dróg Oś Piastowskie. Wykonawca NIWELLA Bełchatów – Termin realizacji – 15.09.2004r.- za kwotę 17.800 zł
 - Poniesione koszty – 249,80 ogł. o przetargu – zadanie wykonane.
7. PT modernizacja dróg wraz z kanalizacją deszczową na oś. Ustronie 7.000 mb. Zadanie w realizacji. Wykonawca AS Świecie za kwotę 81.740,00 zł.
 - Poniesione koszty – ogł. o przetargu 186,39 zł. zadanie w realizacji.
8. Modernizacja ul. Przemysłowej do ZEC dł. 550 mb
Wykonawca PRDM Piotrków Tryb. za kwotę 1.266.988,70 zł. - zadanie w realizacji.
Poniesione koszty 100.130,66 zł.
9. PT modernizacja ul. Wypiańskiego.
Wykonawca NIWELLA Bełchatów za kwotę 9.638,00 zł.
 - Poniesione koszty – ogł. o przetargu 186,38 zł. - zadanie w realizacji.
10. Modernizacja ul. Partyzantów (od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej) dł. 520 mb (droga + kanalizacja deszczowa). Zadanie w realizacji w latach 2004 – 2005.
 - Poniesione koszty 400.065,33 zł. Wykonawca „Drog Inż.” Piotrków Tryb. za kwotę 895.040,26 zł.
11. Modernizacja dróg dojazdowych i miejsc postojowych przy ul. Piotrkowskiej 53. Zadanie wykonane. Wykonawca „Interbud” Opoczno za kwotę 283.474,12 zł.
12. Modernizacja ul. Kwiatowej dł. 150 mb (droga + kan. deszcz.) Zadanie w realizacji w latach 2004 – 2005. Wykonawca AS DROG Tomaszów Maz. za kwotę 308.552,89 zł. Termin 30.06.2005r. Poniesione koszty 99.605,33 zł.
13. Modernizacja ul. Ogrodowej dł. 150 mb. Wykonano projekt techniczny przez NIVELLA Bełchatów za kwotę 4.919 zł. Przetarg na zakres rzeczowy w opracowaniu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. PT budowy budynku socjalnego – opracowano koncepcję programowo – przestrzenną przez PROJEKT - SERWIS Opoczno za kwotę 5.000 zł. Przetarg na PT w dn. 7.01.2005r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Remont budynku głównego Urzędu Miejskiego – Zadanie wykonane. Wykonawca PPHU „RO.S.A.-BUD” Radom za kwotę 491.347,35 zł. w terminie 30.11.2004r. Poniesione koszty 365.000 zł. w 2004r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. PT Świetlica dla romów przy ZSS Nr 2 w Opocznie – złożony został wniosek na dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Sala gimnastyczna 12 x 24 przy Zespole Szkół w Bukowcu Op. z dobudową 2 klas lekcyjnych na istniejącym łączniku części socjalnej – zadanie wykonane przez PPHU „RO.S.A.-BUD” Radom. Poniesione koszty 1.092.303,59 zł. w terminie do dnia 4.12.2004r. Dotacja MEN i S w kwocie 285.400 zł.
3. Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę szkolno – wiejską w Kruszewcu. Poniesione koszty 20.000,02 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. PT i zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej od os. SM „Nasz Dom” do ul. Partyzantów dł. 306 mb, Ø 500 – Zadanie wykonane. Projektant Stefan Panfil za kwotę 4.990,13 zł. w terminie 15.03.2004r. Wykonawca „Drog Inż.” Piotrków Tryb. za kwotę 161.773,85 zł. Termin 15.12.2004r. Poniesione koszty 5.373,40 zł.
2. Kanalizacja deszczowa – odwodnienie ul. Wyspiańskiego z rur PCV Ø 315 dł. 216 mb – zadanie wykonane Drog – Inż. Piotrków Tryb. Za kwotę 53.812,74 zł.
3. Oświetlenie Wola Załączna – Piaski dł. 247 mb – zadanie wykonane. Wykonawca Ceramika Serwis Opoczno. Poniesione koszty 20.476,43 zł.
4. Targowisko miejskie ul. Piotrkowska 66 sieci wod – kan – zadanie wykonane. Wykonawca ZIS E. Wójcik Tomaszów Maz. za kwotę 119.653,89 zł. w terminie do 31.08.2004r.
5. PT + zakres rzeczowy budowy węzłów cieplnych szt. 6 w blokach przy ul. Norwida Nr 1, 1A, 3, 5, 4, Przedszkole Nr 4 – wykonano dokumentację techniczną przez Elektrotermex Ostrołęka za kwotę 24.034 zł, Zakres rzeczowy ZUTEC Radom za kwotę 377.279,60 zł. Termin wykonania 31.01.2005r. Poniesione koszty 239.182,33 zł.
6. Monitoring miasta, zakup kamer + montaż – Zakres rzeczowy w 2005r.
7. Oświetlenie ul. Małachowskiego – zadanie wykonane dł. 110 mb. Wykonawca Ceramika Serwis Opoczno. Poniesione koszty 12.290,49 zł.
8. Oświetlenie ul. Powstańców Wlkp., dł. 330mb – Wykonano PT przez K. Popiołka za kwotę 5.490 zł. Przetarg na zakres rzeczowy w opracowaniu.
9. Zasilanie w energię elektryczną pracowniczych ogródków działkowych OZMO – wykonano PT przez K. Popiołka za kwotę 4.186,90 zł. Zakres rzeczowy do realizacji w 2005r. wspólnie z Zakładem Energetycznym Łódź.
10. PT sieci wod - kan, elektroenergetyczne, stacje trafo na os. Kwiatowa II – wykonawca PPHU FAZI, Aleksandrów Łódzki za kwotę 183.000 zł. Termin wykonania 30.06.2005r. Zadanie realizowane wspólnie z Zakładem Energetycznym Łódź. Poniesione koszty przetargu 414,19 zł.

KULTURA FIZYCZNA

1. Międzyszkolna kryta pływalnia w Opocznie – wykonano ogrodzenie rury zjeżdżalni przez Interbud Opoczno za kwotę 7.651,23 zł. oraz zapłacono za roboty wykonane przez MITEX S.A. Kielce w 2003r. Poniesione koszty 61.288 zł.