

Wyjaśnienie do Załącznika nr 1/5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2016 z dnia 25.03.2016 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					rok 2015	Wykonanie wydatków 2015 (zł)	kredyty pożyczki papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	dochody z majątku	środki wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 2) Ustawy		
2	3	4	5	6	7	13	9	10	11	12	13	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie wsi Inwestycja zrealizowana	25 200,00	25 200,00	25 115,82						UGiM
010			Razem dział 010	25 200,00	25 200,00	25 115,82						UGiM
600	60016	6050	Przebudowa ul Kasztanowej i ul Cichej w Chamsku Inwestycja zrealizowana	70 400,00	70 400,00	70 348,82						UGiM
600	60016	6050	Przebudowa ul Wesołej w Kruszewie Inwestycja zrealizowana	53 600,00	53 600,00	53 529,60						UGiM
600	60016	6050	Przebudowa ul Mazowieckiej w Żurominie Inwestycja zrealizowana.	110 000,00	110 000,00	87 919,00						UGiM

600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamojskiego, Licealnej i Placu Wolności w Żurominie Inwestycja zrealizowana	50 000,00	50 000,00	47 000,00				UGIM
600	60016	6050	Przebudowa ul Nadrzecznej w Poniatowie Inwestycja zrealizowana. Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu zapytania ofertowego – 15 500,00 zł.	48 000,00	48 000,00	15 500,00				UGIM
600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych : Żuromin, Kliczewo Małe, Raczyny Inwestycja zrealizowana	15 449,00	15 449,00	13 330,00				UGIM
600	60016	6050	Poszerzenie zjazdów poza pasem drogi wojewódzkiej, przy inwestycji "Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Dąbrowa a odcinku od km 36+802 do km 37+337,40" Inwestycja zrealizowana	20 000,00	20 000,00	15 532,54				UGIM
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Żurominie Inwestycja zrealizowana. Urząd Gminy i Miasta Żuromin odstąpił od zlecenia realizacji zadania w drodze zapytania ofertowego. Zadanie wykonane zostało przez Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska. W związku z tym, kosztem inwestycji był zakup materiałów.	50 000,00	50 000,00	13 443,31				UGIM
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo nr 460622 W, Olszewo - Sadowo nr 460604 W Inwestycja zrealizowana.	100 000,00	100 000,00	98 400,00				UGIM

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

[Signature]
mgr Aneta Gofat

600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych - ulic: Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Brzozowa, Klonowa, Dębowa, Ks. Malinowskiego, Zwycięstwa w Żurominie. Wydatek w kwocie 11 400 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – Uchwała Nr 110/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UGIM
600	60016	6060	Nabycie do Zasobu Nieruchomości Gminy Żuromin nieruchomości położonej we wsi Franciszkowo oznaczonej jako działka nr 156/1 z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi gminnej. Inwestycja zrealizowana	13 500,00	13 500,00	13 396,00				UGIM
600			Razem dział 600	580 949,00	580 949,00	478 399,27				UGIM
754	75412	6060	Zakup motopompy TOMATSU dla OSP Chamsk Inwestycja zrealizowana	21 212,00	21 212,00	21 212,00				UGIM
754			Razem dział 754	21 212,00	21 212,00	21 212,00				UGIM
801	80101	6050	Wymiana dachu na szkole podstawowej w Kliczewie Dużym Inwestycja zrealizowana	60 380,00	60 380,00	60 370,25				UGIM
801	80101	6050	Docieplenie budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku Inwestycja zrealizowana	9 000,00	9 000,00	7 324,79				UGIM
801	80101	6050	Termomodernizacja - Zespół Szkół Nr 1 Inwestycja zrealizowana	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UGIM
801			Razem dział 801	84 380,00	84 380,00	82 695,04				UGIM
900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Inwestycja zrealizowana	50 400,00	50 400,00	42 897,88				UGIM

900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabezpieczenia potrzeb projektowanej strefy ekonomicznej w Zurominie Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji zostały zaplanowane w wysokości 605 000,00 zł – w 2015 r. do limitu 205 000,00 zł i w 2016 r. do limitu 400 000,00 zł. W wyniku przetargu ogłoszonego 13 listopada 2015 r., najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 379 570,88 zł. Umowa na realizację podpisana została 20 stycznia 2016 r.	205 000,00	205 000,00	20 990,00				UGIM
900	90004	6050	Rozwój terenów zielonych w mieście Zuromin – dokumentacja projektowa Wydatek w kwocie 52 000 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – Uchwała Nr 110/XVI/15 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 28 grudnia 2015 r.	70 000,00	70 000,00	52 000,00				UGIM
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy ul Wierzbowej w Zurominie Inwestycja zrealizowana	58 200,00	58 200,00	58 126,01				UGIM
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Parkowej w Chamsku Inwestycja zrealizowana	18 200,00	18 200,00	18 174,14				UGIM
900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego we wsi Młudzyn Inwestycja zrealizowana	15 000,00	15 000,00	14 999,17				UGIM
900	90095	6050	„Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o klatkę schodową i dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych” - Zuromin przy ulicy Żeromskiego 84/86B. Wydatek w kwocie 75 000 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – Uchwała Nr 110/XVI/15 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 28 grudnia 2015 r.	87 000,00	87 000,00	79 200,00				UGIM

900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpiło 11 grudnia 2015 r. Umowa na wykonanie zadania za kwotę 30 750,00 zł podpisana została 5 lutego 2016 r. Czas realizacji – do 30 maja 2016 r. Zadanie znajduje się w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2016 r.	40 000,00	40 000,00	0,00					UGiM
900			Razem dział 900	543 800,00	543 800,00	286 387,20					UGiM
921	92109	6050	Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie Inwestycja zrealizowana	7 542,00	7 542,00	7 441,21					UGiM
921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Rozwozinie Inwestycja zrealizowana	50 000,00	50 000,00	48 868,11					UGiM
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Brudnice Inwestycja zrealizowana	8 966,00	8 966,00	8 806,76					UGiM
921	92109	6050	Montaż chłodni w Świetlicy wiejskiej we Wiadrowie Inwestycja zrealizowana	11 227,00	11 227,00	11 227,00					UGiM
921	92109	6050	Montaż CO i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Raczynach Inwestycja zrealizowana	25 463,00	25 463,00	25 463,00					UGiM
921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Będzynie- docięlenie Inwestycja zrealizowana	20 000,00	20 000,00	10 920,90					UGiM
921			Razem dział 921	123 198,00	123 198,00	112 726,98					UGiM
926	92695	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw w Sadowie Starostwo Powiatowe odmówiło wyrażenia pozytywnego uzgodnienia decyzji dla lokalizacji celu publicznego. Konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.	6 632,00	6 632,00	0,00					UGiM

926	92695	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Kosewie Inwestycja zrealizowana	4 146,00	4 146,00	4 140,00				UGIM
926	92695	6060	Wykup gruntu pod boisko i zagospodarowanie terenu we wsi Franciszkowo Inwestycja zrealizowana	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UGIM
926	92695	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Olszewie Inwestycja zrealizowana	15 000,00	15 000,00	14 950,00				UGIM
926	92695	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw – Tadajówka Inwestycja zrealizowana	7015,00	7015,00	5 365,00				UGIM
926			Razem dział 926	87 793,00	87 793,00	79 455,00				UGIM
			Ogółem	1 466 532,00	1 466 532,00	1 085 991,31				UGIM

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Goliat