

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

|  |  |
|--|--|
| Nazwa Beneficjenta   | Bydgoszcz – Miasto na prawach powiatu  |
| Nr/Tytuł projektu  | POIS.06.01.00-00-0010/16<br>Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy  |
| Rodzaj kontroli  | Kontrola doraźna   |
| Etap kontroli  | Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu  |
| Nr podpisanej UoD  | POIS.06.01.00-00-0010/16 – 00 z dnia 03.10.2017 r.<br>POIS.06.01.00-00-0010/16 – 01 z dnia 28.12.2021 r.<br>POIS.06.01.00-00-0010/16 – 02 z dnia 23.06.2022 r.<br>POIS.06.01.00-00-0010/16 – 03 z dnia 11.08.2023 r.   |
| Nr skontrolowanego WoP   | n/d  |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | n/d  |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli                        | <p>Wynik kontroli: pozytywny.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p>Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia następującej wartości wskaźnika produktu:</p> <p>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra 2,65 km (105,28 %)</li><li>2. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe 2,33 km (121,25 %)</li></ol> <p>ZK potwierdził wykonanie wskaźnika na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) protokołu odbioru częściowego robót (zakres kwalifikowalny) z dnia 20.12.2023 r. Zgodnie z charakterystyką odbieranego obiektu, wskazana w pkt. 2 protokołu, zakres rzeczowy obejmuje m.in:<ul style="list-style-type: none"><li>• długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe wynosi 2,825 km</li></ul></li></ol> |

- wybudowane zostało 5,587 km toru pojedynczego, czyli 2,79 km toru podwójnego  
Zgodnie z zapisami protokołu, Roboty budowlane zakończyły się w dniu 20.12.2023 r.

- b) Umowa na roboty budowlane została zakończona w zakresie wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z Aneksen Nr 14/2023 z dn. 20.12.2023 r. w ramach umowy Nr 87/IR/2021 termin zakończenia realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla części kwalifikowanej ustalono do dn. 20.12.2023 r., natomiast dla pozostałych robót do dn. 26.04.2024 r
- c) Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: PINB.521.213.2023.MMI z dnia 2023 r. dla miasta Bydgoszczy, udzielająca pozwolenia na użytkowanie:
- przebudowanego torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Perłowej, na odcinku od węzła rozjazdowego Wojska Polskiego - Bełzy - Szarych Szeregów - Szpitalna do węzła rozjazdowego zlokalizowanego w ulicy Toruńskiej wraz z przystankami tramwajowymi
  - przebudowanego odcinka torowiska tramwajowego w ulicy Toruńskiej wraz z węzłem rozjazdowym Toruńska - Kazimierza Wielkiego, w zakresie niezbędnym do wykonania węzła wraz z przystankami tramwajowymi
  - przebudowanego odcinka torowiska tramwajowego w ulicy Toruńskiej wraz z węzłem rozjazdowym Toruńska - Perłowa wraz z przystankami tramwajowymi
  - przebudowanej ulicy Perłowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Toruńską
  - przebudowanej ulicy Łęczyckiej wraz z rozbudowanym przyległym skrzyżowaniem z ulicą Fordońską oraz infrastrukturą pieszą i rowerową
  - murów oporowych pomiędzy ulicą Kazimierza Wielkiego i ulicą Oliwską oraz po północnej stronie ulicy Toruńskiej
  - sieci elektroenergetycznej służącej zasileniu sieci trakcyjnej;
  - sieci trakcyjnej zasilającej tramwaj na budowanych i przebudowywanych odcinkach linii tramwajowej
  - skrzyżowania Fordońska - Łęczycka - Kazimierza Wielkiego wraz z całą infrastrukturą
  - skrzyżowania Toruńska - Kazimierza Wielkiego wraz z całą infrastrukturą
  - skrzyżowania Toruńska - Perłowa wraz z całą infrastrukturą
- d) Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Bydgoszczy znak: PINB.5121.54.5024.MMI z dnia 24.04.2024 r., udzielająca pozwolenia na użytkowanie:
- przebudowanego fragmentu ul. Toruńskiej w rejonie ul. Perłowej, ul. Spokojnej i ul. Łuczniczki, w zakresie jezdni północnej i południowej wraz z infrastrukturą pieszą i rowerową,
  - przebudowanej ul. Toruńskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, w zakresie jezdni północnej i południowej wraz z infrastrukturą pieszą i rowerową,
  - rozbudowa skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego - Łęczycką wraz z infrastrukturą pieszą i rowerową,
  - przebudowa ul. Fordońskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kijowską wraz z infrastrukturą pieszą i rowerową,
  - przebudowa odcinków ul. Łławskiej i Oliwskiej wraz drogą wewnętrzną - drogą dojazdową do obiektów Policji,

- budowa drogi wewnętrznej - dojazdowej do terenów w rejonie północnego przyczółka obiektów mostowych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego,
  - budowa ciągów komunikacyjnych pieszych i rowerowych, zlokalizowanych w rejonie zachodniej jezdni ul. Kazimierza Wielkiego, po północnej stronie rzeki Brdy,
  - budowa i przebudowa infrastruktury peronowej i przystankowej przystanków autobusowych,
  - budowa i przebudowa sieci oświetlenia drogowego,
  - budowa i przebudowa infrastruktury dla sterowania ruchem drogowym, w tym sieci inteligentnego systemu transportowego w Bydgoszczy (ITS),
  - budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg i torowiska tramwajowego wraz z budową drogi serwisowej na potrzeby technicznej obsługi urządzeń kanalizacji deszczowej na odcinku równoległym do ul. Kazimierza Wielkiego, po południowej stronie rzeki Brdy,
  - przebudowa sieci infrastruktury podziemnej: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej
- e) Inwestor w toku prowadzenia inwestycji uzyskał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 03 grudnia 2021 r. znak PINB.521.179.2021.MP udzielającą pozwolenia na użytkowanie przebudowanej sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN250 na odcinku G 3.1 - G 3.2 w ulicy Kazimierza Wielkiego (pod mostem) - bez włączeń do istniejącej sieci gazowej na terenie działek nr ew. 63/49 i 63/51 obręb 209.
- Następnie, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 06 września 2022 r. znak PINB.521.143.2022.LL uzyskał pozwolenie na użytkowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Toruńskiej, Perłowej, Łuczniczki - bez włączeń do istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami do nieruchomości przy ulicy Perłowej 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 oraz przy ulicy Toruńskiej 184, 186 oraz przy ulicy Łuczniczki 2, w Bydgoszczy.
- Ponadto, inwestor w dniu 12 grudnia 2022 r. uzyskał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy znak PINB.521.209.2022.LL udzielającą pozwolenia na użytkowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Toruńskiej, Spokojnej na odcinkach Z1.10-G1.1 wraz z przyłączami G1.7-G1.7.1, G1.2- G1.2.1 - bez włączeń do istniejącej sieci gazowej.
- Kolejno, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 19 października 2023 r. znak PINB.521.167.2023.MMI uzyskał pozwolenie na użytkowanie mostu drogowego przez rzekę Brdę w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego oraz mostu tramwajowego przez rzekę Brdę w ciągu ulicy Kaźmierza Wielkiego oraz odcinka torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Fordońskiej wraz z dodatkowymi torami i węzłem rozjazdowym Fordońska - Kazimierza Wielkiego, a decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2023 r. znak PINB.521.179.2023.LL uzyskał pozwolenie na użytkowanie wykonanych wpięć przebudowanych sieci gazowych na odcinkach : G.II-GI.II wraz z przyłączami, G1.7-G1.7.1, G1.8-G1.8.8 wraz z przyłączami; G1.2-G1.2.1, G1.9-G1.10, G1.9.3-G1.10.1 wraz z przyłączami do czynnej sieci gazowej w ulicy Toruńskiej i Spokojnej.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Następnie, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2023 r. znak PINB.521.198.2023.LL uzyskał pozwolenie na użytkowanie przebudowanej sieci gazowej dn 160PE bez włączeń do istniejącej sieci gazowej w ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od G2.1 do G2.2.</p> |
|--|---|