

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.01.00-00-0011/16 Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.01.00-00-0011/16-00 z dnia 20.12.2016 r. POIS.05.01.00-00-0011/16-01 z dnia 10.05.2018 r. POIS.05.01.00-00-0011/16-02 z dnia 07.04.2023 r. POIS.05.01.00-00-0011/16-03 z dnia 02.09.2024 r. POIS.05.01.00-00-0011/16-04 z dnia 27.09.2024 r. POIS.05.01.00-00-0011/16-05 z dnia 04.11.2024 r. POIS.05.01.00-00-0011/16-06 z dnia 30.09.2025 r. POIS.05.01.00-00-0011/16-07 z dnia 23.12.2025 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	n/d
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: pozytywny</p> <p>W ramach II Etapu kontroli, na podstawie przekazanych dokumentów i wyjaśnień Beneficjenta ZK potwierdził osiągnięcie wskaźników.</p> <p>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – potwierdzono wykonanie 13,61 km (100%)</li><li>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) – potwierdzono wykonanie 13,61 km (100%)</li><li>Liczba wspartych osobowych przystanków/stacji kolejowych – potwierdzono wykonanie 4 szt. (100%)</li></ol> <p>Wskaźniki produktu informacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM – potwierdzono wykonanie 4 szt. (100%)</li><li>Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – potwierdzono wykonanie 13 szt. (100%)</li><li>Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – potwierdzono wykonanie 17 szt. (100%)</li><li>Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo – potwierdzono wykonanie 1 szt. (100%)</li><li>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w województwie mazowieckim – potwierdzono wykonanie 13,61 km (100%)</li><li>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (CI 12a) w województwie mazowieckim – potwierdzono wykonanie 13,61 km (100%)</li></ol>