

Sz. P.

**Karol Marek Nieciecki
Radny Miasta Hajnówka
17 - 200 Hajnówka**

W odpowiedzi na Pana wniosek zgłoszony na XVI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 czerwca 2016 roku dotyczący budowy ul. Sokolej w Hajnówce uprzejmie informuję, iż roboty ziemne i podbudowa w ulicy Sokolej wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną tj.

- a. kruszywo naturalne (piasek) o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
- b. pokruszony gruz betonowy o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- c. kruszywo naturalne o uziarnieniu $0 \div 31,5$ i grubości po zagęszczeniu 15 cm,

Usunięto wszelkie zanieczyszczenia podbudowy z gruzu betonowego i uzupełniono brakujące ilości kruszywa naturalnego.

W chwili obecnej Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „Maksbud” Sp. z o.o. wykonuje dogęszczenie i profilowanie górnej warstwy podbudowy przygotowując ulicę do wykonania nawierzchni z mieszanki bitumiczno - mineralnej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) + 4 cm (warstwa ścieralna). Planowany termin wykonania pierwszej warstwy nawierzchni: 28 - 29 lipiec 2016 roku (o ile warunki atmosferyczne zezwolą na wykonanie nawierzchni).

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Skiepmo