

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

*a). Nazwa i adres inwestycji (obiektu):*

Remont istniejącej drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna - Bachanowo, gm. Jeleniewo o nawierzchni żwirowej km 0+000 – km 1+394,62 (od dr. powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Gulbieniszki)

Teren prowadzenia robót budowlanych - działki oznaczone nr 49/2; (dr.powiatowa), 49/1;50/3;12/8; 16/5; 55/1 (dr. gminna)

*b). Nazwa i adres Inwestora:*

Gmina Jeleniewo

*c). Projektant:*

inż. Renata Stankiewicz ,  
nr upr. PDL/0030/ZOOD/04,  
zaśw. nr PDL/BD/1423/01

mgr inż. Anna Topolska

**CZEŚĆ OPISOWA :**  
**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**I. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:**

1. Roboty przygotowawcze i wykonanie obiektów i urządzeń tymczasowych
  - wytyczenie i oznakowanie robót.
2. Zadania inwestycyjne wyprzedzające budowę:
  - uzyskanie zgody od zarządy drogi powiatowej na wejście w pas drogowy
3. Likwidacja obiektów i urządzeń istniejących a przeznaczonych do likwidacji:
  - nie występuje
4. Makroniwelacja terenu - nie występuje
5. Podziemne uzbrojenie terenu – wykonanie przepustów dwudzielnych 110 na kablach TP przechodzących poprzecznie przez drogę
6. Budowle i urządzenia budowlane:
  - wytyczenie obiektu
  - Założenie przepustów
  - roboty ziemne,
  - wykonanie podbudowy.
  - Wykonanie nawierzchni bitumicznej (w-wa ścieralna)
  - Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
7. Roboty końcowe:
  - uprzątnięcie placu budowy.

**II. WYKAZ OBIEKTÓW DO ROZBIÓRKI:**

- nie występuje

**III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCYCH LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIA:**

- krzyżowanie dróg transportowych z ruchem na drodze

**IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT Z OKREŚLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTĘPOWANIA:**

1. roboty ziemne-wykopy wąsko przestrzenne pod przepusty
  - skala- duża
  - rodzaj-zagrożenie zdrowia lub życia
  - miejsce i czas- teren budowy w okresie wykonywania robót.
2. wykonanie podbudowy
  - skala-duża
  - rodzaj- zagrożenie zdrowia lub życia

- miejsce i czas- jezdni ulicy w trakcie prowadzenia robót
- 3.wykonanie nawierzchni bitumicznych
  - skala-duża
  - rodzaj- zagrożenie zdrowia spowodowane temperaturą mas asfaltowych dochodzącą do 140°C
  - miejsce i czas-jezdni ulicy w trakcie prowadzenia robót
- 4.inne zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie budowy:
  - spadek z wysokości, przy wykopach
  - uderzenie spadającym przedmiotem, przy pracy w wykopach
  - najechanie przez pojazdy podczas robót prowadzonych pod ruchem
  - sparzenie gorącym asfaltem lub masą asfaltobetonową przy robotach nawierzchniowych

**V. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNI NIEBEZPIECZNYCH;**

- każdorazowe wykonywanie instruktażu stanowiskowego pracowników ze szczególnym wskazaniem źródeł zagrożeń i konieczności zachowania szczególnej uwagi
- dokładne oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, przypominającymi w miejscach szczególnie niebezpiecznych zwrócenie uwagi na ograniczenie dostępu osób postronnych w bezpośrednie sąsiedztwo wykopów.

**VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

- Sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. W projekcie należy uwzględnić drogę dojazdu służb ratowniczych.
- Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem