

Opis techniczny obiektów Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu

Nr sprawy: 12/AG/2022

Załącznik nr 2 E – Budynek Magazynowy i Kotłowni Gazowej

OBIEKT	Budynek magazynowy i kotłowni gazowej		
ADRES	Wałbrzych, Plac Teatralny 1		
WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA	Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego		
Element konstrukcji lub instalacji	Materiał, sposób wykonania, budowa	Stan techniczny, rodzaj uszkodzenia	Uwagi
Elementy konstrukcji budynku			
Konstrukcja budynku	Murowana	Stan dobry	Brak uwag
Konstrukcja dachu	Żelbetowa Stalowa Drewniana	Stan dobry	Brak uwag
Ściany zewnętrzne	Murowane	Stan dobry	Brak uwag
Ściany wewnętrzne nośne	Murowane	Stan dobry	Brak uwag
Fundamenty	Żelbetowe	Stan dobry	Brak uwag
Stropy	-	-	-
Schody	-	-	-
Wewnętrzne warstwy przegród			
Ściany wewnętrzne działowe	Murowane Tynkowane	Stan dobry	Brak uwag
Sufity	Tynkowane	Stan dobry	Brak uwag
Posadzki	Betonowe	Stan dobry	Brak uwag
Elementy ścian zewnętrznych			
Elewacje	Tynk mineralny	Stan dobry	Brak uwag
Stolarka okienna	PCV	Stan dobry	Brak uwag
Stolarka drzwiowa	Stalowa	Stan dobry	Brak uwag
Stolarka bramowa	Stalowa	Stan dobry	Brak uwag
Elementy zamocowane do ścian i dachu budynku			
Instalacja odgromowa	Na dachu budynku	Stan dobry	Brak uwag
Drabiny stalowe	-	-	-
Klimatyzacja	-	-	-
Pokrycie dachowe, elementy dachowe, odprowadzenie wód opadowych			
Pokrycie dachowe	Papa termozgrzewalna	Stan dobry	Brak uwag
Rynny i rury spustowe	Stalowe ocynkowane	Stan dobry	Brak uwag

Opis techniczny obiektów Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu

Nr sprawy: 12/AG/2022

Załącznik nr 2 E – Budynek Magazynowy i Kotłowni Gazowej

Obróbki blacharskie	Stalowe ocynkowane	Stan dobry	Brak uwag
Instalacja centralnego ogrzewania			
Kotły, węzły ciepłne	Kocioł CO	Stan dobry	Brak uwag
Grzejniki	Stal	Stan dobry	Brak uwag
Rury	Stal	Stan dobry	Brak uwag
Inne urządzenia grzewcze	–	–	–
Zródło ciepłej wody	Kocioł CO	Stan dobry	Brak uwag
Przewody ciepłej wody	Stal	Stan dobry	Brak uwag
Instalacja gazowa			
Przewody	-	-	-
Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku			
Hydranty	-	-	-
Sprzęt p.poż ROP	Gaśnice Tak	Stan dobry Stan dobry	Brak uwag Brak uwag
Drogi ewakuacyjne	Jest	Stan dobry	Brak uwag
Ochrona środowiska			
Kanalizacja deszczowa	Jest	Stan dobry	Brak uwag
Kanalizacja ściekowa	Jest	Stan dobry	Brak uwag
Przewody kominowe			
Przewody spalinowe/dymowe	–	–	–
Przewody wentylacyjne	Stalowe KO	Stan dobry	Brak uwag
Estetyka otoczenia			
Estetyka otoczenia	Kostka granitowa	Stan dobry	Brak uwag
Zieleń	-	-	-
Dojścia opaski przy budynku	Kostka granitowa Kostka betonowa	Stan dobry Stan dobry	Brak uwag Brak uwag
Ogrodzenie	-	-	-