

INWESTOR: **GMINA ZAGRODNO**
59 – 516 Zagrodno
Zagrodno 52

OBIEKT: **Przebudowa drogi wewnętrznej w**
miejsowości Łukaszów dz. nr. 140/38 ,
141/1

ADRES: **Gmina Zagrodno**
59 – 516 Zagrodno
Zagrodno 52

BRANŻA: **Drogowa**

STADIUM: **Informacja BIOZ**

SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJE: Henryk Mazur

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Umowa z Inwestorem.
- 1.2. Obowiązujące przepisy.

2. ZAKRES ROBÓT

2.1. Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe,
- oznakowanie na czas prowadzenia robót

2.2. Roboty ziemne.

- wykopy z wywozem urobku,
- wykonanie koryta drogi

2.3. Podbudowy.

- wykonanie warstwy odsączającej
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.4. Nawierzchnie.

- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa (warstwa ściernalna i wiążąca)
- skropienie podbudowy i między- warstwowe
- utwardzenie poboczy
- ustawienie krawężników

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.1. Istniejące drogi z jezdnią i poboczami.

3.2. Sieci infrastruktury technicznej.

4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ

- wszystkie roboty wykonywane „pod ruchem” pojazdów,
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu,
- roboty rozbiórkowe – regulacja studzienek
- roboty w pobliżu sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych,
- roboty konstrukcyjne nawierzchni,

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenia podstawowe (ogólne),
- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych,
- pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem,
- szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,

- wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju wykonywania pracy,
- stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

7. Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.

Opracował:

