

Inwestor:

Wykonawca:

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

Ul. Kilińskiego 86

22-400 Zamość



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**Budowa miejsc parkingowych na bocznej ulicy Hrubieszowskiej
(dz. nr ewid. 128, ark. 21) w ramach realizacji zadania z budżetu
obywatelskiego pod nazwą: "Miejsca parkingowe na Małym Cichym
przy ul. Hrubieszowskiej"**

Zamość, maj 2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z późn.zm.)

Inwestycja:

**Budowa miejsc parkingowych na bocznej ulicy Hrubieszowskiej
(dz. nr ewid. 128, ark. 21) w ramach realizacji zadania z budżetu
obywatelskiego pod nazwą: "Miejsca parkingowe na Małym Cichym
przy ul. Hrubieszowskiej"**

Inwestor: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość

Projektant:

mgr inż. Anna Kiczek

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji:

Zakres robót:

- a) budowę nowych miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10 cm lub z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej Holland (bezfazowa) z pasami dzielącymi z kostki brukowej gr. 8 cm grafit Holland (bezfazowa).

Roboty drogowe realizowane będą w istniejącym pasie drogowym.

Zakres robót i kolejność ich wykonywania:

Kolejność realizacji robót jest następująca:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego
- karczowanie pni i zagajników wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy
- rozbiórka placu z płyt ażurowych wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy
- wykonanie zabezpieczenia rurą osłonową istniejącej sieci wodociągowej
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod nową nawierzchnię
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię parkingu
- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zaworów wodociągowych
- wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki wraz z ustawieniem na płask krawężników betonowych 15x30 cm
- wykonanie ław betonowych z oporem pod opornik betonowy wraz z ustawieniem oporników 12x25 cm
- wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm na podsypce piaskowej wraz z pasem szerokości 10 cm dzielącym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (grafitowej) Holland (bezfazowa)
- wykonanie nawierzchni 2 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej szarej Holland (bezfazowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z pasem szerokości 10 cm dzielącym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (grafitowej) Holland (bezfazowa)
- wykonanie nawierzchni 2 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej szarej Holland (bezfazowa) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z pasem szerokości 10 cm dzielącym miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (grafitowej) Holland (bez fazowa)
- wykonanie obramowania zieleńca wokół istniejącego drzewa z oporników betonowych 12x25 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 wraz z humusowaniem i obsianiem zieleńca trawą
- plantowanie i obsianie trawą na szerokości 1 m wzdłuż obramowania z oporników betonowych
- uporządkowanie terenu po pracach budowlanych
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących na czas realizacji robót budowlanych:

Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wyгородzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu)
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej
- wypadki przy użyciu sprzętu budowlanego

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady .

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Roboty wykończeniowe

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne
- hełmy ochronne
- rękawice wzmocnione skórą
- nakolanniki ochronne
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- podczas wykonywania wykopów ramie koparki lub dźwigu może zaczepić o drzewo przy rozładunku palet z prefabrykatami betonowymi może dojść do przygniecenia rozładowujących, pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wyгородzenia strefy niebezpiecznej), porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami
- osłonięte w okresie zimowym.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

Udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do pełnienia nadzoru nad robotami.

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległości stosów przy składaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań
- 5,00 m – od stałego stanowiska pracy

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy w szczególności powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymogami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Roboty nawierzchniowe w sąsiedztwie ruchu pieszego należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposażyć pracowników w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych związanych z inwestycją ogrodzić i zabezpieczyć przed przypadkowym wtargnięciem osób trzecich.

Wymagane jest oznakowanie placu budowy zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu.