

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.000	
				RAZEM	58.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.000	
				RAZEM	58.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.8	m		
			m	12.800	
				RAZEM	12.800
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 24.2	m		
			m	24.200	
				RAZEM	24.200
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.360	
				RAZEM	15.360
6	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk lub płytami OSB gr. 18 mm 11.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.700	
				RAZEM	11.700
7	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm lub płytami OSB gr. 18 mm 23.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.250	
				RAZEM	23.250
8	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm lub płytami OSB gr. 18 mm 58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.000	
				RAZEM	58.000
9	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10 mm- dach i lukarny 92.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	92.950	
				RAZEM	92.950
10	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m 92.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	92.950	
				RAZEM	92.950
11	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 185.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	185.900	
				RAZEM	185.900
12	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 92.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	92.950	
				RAZEM	92.950
13	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną ( gont bitumiczny - karpiówka ) 92.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	92.950	
				RAZEM	92.950
14	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 20.48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.480	
				RAZEM	20.480
15	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki koszy 4.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.600	
				RAZEM	4.600
16	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 12.8	m		
			m	12.800	
				RAZEM	12.800
17	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 24.2	m		
			m	24.200	
				RAZEM	24.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0434-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
		192	m <sup>2</sup>	192.000	
				RAZEM	192.000
21	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		192	m <sup>2</sup>	192.000	
				RAZEM	192.000
22	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
		7	m <sup>2</sup>	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)	m-g		
				RAZEM	75.438
24		Utylizacja papy	m <sup>3</sup>		
		0.29	m <sup>3</sup>	0.290	
				RAZEM	0.290

Główny Specjalista  
ds. utrzymania majątku  
i kosztorysowania

mgr inż. Andrzej Cegiłka