

OPOCZNO, 2023-08-23

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

NR: GN.6630.43.2023

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Opocznie

Wnioskodawca: P.H.U. ELTOM TOMASZ SYNOWIEC

26-300 Opoczno
Staromiejska 112

Inwestor: Gmina Opoczno

26-300 OPOCZNO
Staromiejska 6

Lokalizacja obiektu:

gm. Opoczno obręb Bielowice działka nr 1521, 778

Data wpływu wniosku: **2023-08-03**

Data zakończenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: **2023-08-23**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

1 sieć inna

Lista uczestników narady koordynacyjnej:

Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
FIBEE I sp. z o.o. Wysogotowo	Mateusz Horbal FIBEE I sp. z o.o. Wysogotowo, ul. 2023-08-16 16:57:11	Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze FIBEE I SP Z O.O.: 1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. 3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3- tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace- planowe@fiberhost.com. 4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBEE I SP Z O.O. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić

		FIBEE I SP Z O.O. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement. 5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBEE I SP Z O.O.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBEE I SP Z O.O. 6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBEE I SP Z O.O., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE I SP Z O.O. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBEE I SP Z O.O., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBEE I SP Z O.O. 8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00). 9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokołarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBEE I SP Z O.O.). 10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac. 11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do FIBEE I SP Z O.O. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi		

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	Ewelina Pietrzyk ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 2023-08-18 11:22:34	brak uwag
ZEC Sp. z o.o	Mirosław Kresiński ZAKŁAD ENETGETYKI CIEPLNEJ 2023-08-16 07:12:40	brak uwag
PGE Dystrybucja S.A w Lublinie Oddział Łódź Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki		
Gmina Opoczno	Marian Gruszczyński GMINA OPOCZNO 2023-08-21 09:33:39	brak uwag
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Opocznie	Joanna Sagalara PGK Sp. z o.o. w Opocznie 2023-08-22 07:55:26	Prace ziemne w obrębie sieci wodociągowej należy wykonywać ręcznie. O terminie realizacji należy powiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno tel. 44 754 76 11 najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej , podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat wody.
Starostwo Powiatowe Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej		
ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Ifrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi		
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Przewodniczący narady koordynacyjnej 2023-08-21 13:37:36	1.Przy pracach ziemnych należy zwrócić uwagę na znaki punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku

		konieczności usunięcia znaków punktów należy je zaprojektować i zastabilizować w nowym miejscu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
--	--	---

Dodatkowe wyjaśnienia:

- 1
- Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie wyrazili stanowiska:

 - 1. Orange Polska S.A.
 - 2.PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim
 - 3.Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie
 - 4.PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki

Przewodniczący narady:

Z up. Starosty
mgr Joanna Orłowska
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Gospodarki