



RGG.2711.17.2016.KC

Wszyscy oferenci

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-17/2016 pod nazwą „Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej”.

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego ZP-17/2016, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt.1 Czy istnieje konieczność zabezpieczenia konstrukcji stalowej do klasy odporności ogniowej R30 (przewidzianej dla klasy odporności ogniowej D)? W oparciu o par.213 pkt 2a WT budynku przeznaczone do wypoczynku i rekreacji zwolnione są z tego wymogu.

Odp.1 Tak, konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pyt. 2 Czy można zastosować pokrycie dachu wykonane z membrany dachowej „Protan”?

Odp. 2 Tak, pod warunkiem zachowania takich samych lub lepszych parametrów technicznych obiektu.

Pyt. 3 Czy można wykonać odwodnienie dachu za pomocą rynny i rur spustowych metalowych zewnętrznych? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze, gdyż rury w słupach kontenerowych stwarzają możliwość zamknięcia obiektu przy ich zanieczyszczeniu.

Odp.3 Tak.

Pyt.4 Czy można zastosować płyty warstwowe PIR+ gr. 100mm przy założeniu, iż posiadają one parametry izolacyjności termicznej i odporności ogniowej nie gorsze niż przewidziane w polskim prawie?

Odp. 4 Tak, dokumentacja projektowa (opis techniczny) dopuszcza zamienne zastosowanie płyt z pianką PIR, pod warunkiem zachowania takich samych lub lepszych parametrów technicznych (cieplnych) jak w dokumentacji projektowej.

Pyt. 5 Czy ściany wewnętrzne faktycznie mają być wykonane w kolorze czarnym RAL 9005? Czy można zastosować płytę warstwową 80mm z poliuretanem PUR zamiast z wełną mineralną? (Płyta PUR posiada świadectwo NRO).

Odp. 5 Nie, ściany wewnętrzne powinny mieć kolor biały RAL 9010. Tak, można zastosować rdzeń z pianki PUR pod warunkiem zachowania takich samych lub lepszych parametrów technicznych (cieplnych) jak w dokumentacji projektowej.



Pyt.6 Czy na ścianach działowych w toaletach zamiast płyty HPL można zastosować system z płyty wiórowej laminowanej?

Odp. 6 Nie, należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową.

Pyt. 7 Czy widoczne na wizualizacjach motywy graficzne wchodzi w zakres robót?


Odp. 7 Tak, motywy graficzne pokazane są również na elewacjach oraz ujęte w przedmiarze robót.

Pyt. 8 Czy wentylatory dachowe można zastąpić wentylatorami ściennymi?

Odp. 8 Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Informujemy, że udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania nie wpływają na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 04.10.2016r. godzinę 11.30.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

BURMISTRZ

Marcin Stronczonek