

## Harmonogram przystosowania sieci operatorów telefonii komórkowej do realizacji przenośności numerów.

Etap	Zadania	Termin								
		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Wypracowanie przez operatora propozycji szczegółowych wymagań technicznych na interfejs międzyoperatorski uwzględniającej uwarunkowania techniczne sieci telekomunikacyjnej <b>(38 dni)</b> .	22.02.2005	31.03.2005							
2	Przekazanie przez operatora propozycji, o których mowa w pkt 1 do URTiP celem określenia czy nie zagrażają one integralności i interoperacyjności publicznych sieci telekomunikacyjnych. <b>(dzień doręczenia 1 kwietnia 2005 r.)</b>		01.04.2005							
3	Prezes URTiP dokonuje analizy otrzymanego materiału oraz informuje operatora o ewentualnych zastrzeżeniach do przedłożonych propozycji <b>(15 dni)</b> .			01.04.2005-15.04.2005						
4	Wypracowanie przez operatora sposobu wymiany informacji dotyczących numerów przeniesionych przy wykorzystaniu centralnej bazy danych oraz przekazanie wyników Prezesowi URTiP <b>(29 dni)</b> .			01.04.2005 29.04.2005						
5	Operator w obrębie swojej sieci implementuje niezbędne rozwiązania techniczne <b>(199 dni)</b> .	22.02.2005							08.09.2005	
6	Wprowadzenie niezbędnych zmian do umów dotyczących rozliczeń międzyoperatorskich. <b>(174 dni)</b>			15.04.2005						06.10.2005

7	Wyodrębnienie podmiotu zarządzającego centralną bazą danych. Ustalenie szczegółowych zasad współpracy oraz korzystania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z centralnej bazy danych oraz przekazanie ustaleń Prezesowi URTiP. <b>(84 dni)</b>			22.04.2005			14.07.2005			
8	Testy współpracy centralnej bazy danych i systemów IT operatorów mobilnych <b>(35 dni)</b>								02.09.2005	06.10.2005
9	Testy międzyoperatorskie w zakresie obsługi ruchu telekomunikacyjnego między sieciami. <b>(35 dni)</b>								02.09.2005	06.10.2005
10	Pilotowe wdrożenie usługi. <b>(10 październik 2005 r. – dzień rozpoczęcia).</b>									10/10/2005

(21.02.2005)