

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów

Nazwa Beneficjenta	Miasto Stołeczne Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-014/09 „Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - ante
Termin kontroli	2011-10-05– 2011-10-19
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 6 i nr 7 do umowy nr NDZP/73/PO/5/08 na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Al. Jerozolimskich odc.: Rondo Zesłańców Syberyjskich – ul. Łopuszańska, w tym zadanie III – budowa węzła „Łopuszańska-Kleszczowa”,
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none">- w zakresie projektu Aneksu nr 6: <u>ocena z istotnymi zastrzeżeniami mogącymi skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowane</u>- w zakresie projektu Aneksu nr 7: <u>ocena z istotnymi zastrzeżeniami mogącymi skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowane</u> <p>Analiza zapisów umowy w stosunku do zawartych aneksów nr 6 i 7 wskazuje, że Zamawiający nie spełnił przesłanek art. 144 ust. 1 ustawy PZP, gdyż nie przewidział warunku umożliwiającego wprowadzenie zmiany, który odpowiadałby stanowi faktycznemu zaistniałemu w badanej sytuacji. Zamawiający wprawdzie w akapicie pierwszym kl. 13.1 opisał warunki umożliwiające wprowadzenie zmian, w tym zapisał m.in. „wystąpienie robót zamiennych”. Powyższy zapis nie może być jednak uznany za warunek wprowadzenia zmiany, gdyż w istocie jest on opisem rodzaju zmiany, a nie okoliczności, z jakich taka zmiana ma wynikać. Jak wynika z powyższego, okolicznością powodującą potrzebę zmiany jest błąd w projekcie, za który odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Okoliczność taka nie została wymieniona w warunkach dokonania zmian, zapisanych w kl. 13.1 warunków umowy. Nie zostały więc spełnione przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.</p>