



Bielsk Podlaski dn. 09.02.2024 r.

Lider Konsorcjum:

**Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c.**

ul. Żwirki i Wigury 82

17-100 Bielsk Podlaski

Partner konsorcjum:

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.**

ul. Łowicza 4

17-200 Hajnówka

**Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce**

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do pisma nr **DT.420.17.2022** z dnia 07.02.2024 r. dotyczącego realizacji zadania pn. „**Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km 0+440,54 do km 1+756**” – II etap zgodnie z umową nr DT.26.12.2022 z dnia 20.10.2022 r. informujemy, że droga powiatowa nr 2323 B łączy dwie drogi wojewódzkie nr 685 i nr 689. Stanowi obwodnicę miasta Hajnówki oraz alternatywę dla drogi wojewódzkich ze względów strategicznych. Na etapie opracowywania przedmiotu zamówienia realizacja tego zadania została podzielona na dwa etapy:

- pierwszy etap: budowa kanalizacji deszczowej z terminem zakończenia **31.10.2023 r.**
- drugi etap: wykonanie pozostałych prac do dnia **31.10.2024 r.**

Wykonawca robót mając na uwadze zapisy umowy oraz terminy realizacji poszczególnych jej etapów zmuszony był do wykonania całkowitej rozbiórki istniejącej nawierzchni drogowej ul. Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na całej jej długości w celu usunięcia kolizji i przebudowy urządzeń obcych oraz budowy kanalizacji deszczowej z terminem jej zakończenia określonym w umowie, realizując jednocześnie pozostałe roboty etapu drugiego. Niestety, ze względu na wystąpienie anomalii pogodowych tj. długotrwałe intensywne opady deszczu, oberwania chmury, opady śniegu, niskie temperatury, roztopy, wysoki poziom wód gruntowych i utrzymujące się rozlewiska wód powierzchniowych uniemożliwiły Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym i spowodowały przestój w prowadzeniu prac powyżej 7 dni.

Mając na uwadze dobro mieszkańców oraz znajdujących się tam dużych zakładów pracy Wykonawca na bieżąco w sposób ciągły monitoruje stan wykonanej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>50/30</sub> stabilizowanej mechanicznie, usuwając w niej powstające wyboje i nierówności w przekroju podłużnym i poprzecznym ul. Górnej.

**INŻYNIERIA LĄDOWA**

*Bracia Jurczuk s.c.*

Bielsk Podlaski | ul. Żwirki i Wigury 82

tel. 511-078-345 | 511-078-344

BDO 000535818

[braciajurczuk@wp.pl](mailto:braciajurczuk@wp.pl) | [www.braciajurczukil.pl](http://www.braciajurczukil.pl)

Mimo wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, która na ul. Górnej przewiduje tylko prowadzenie ruchu lokalnego obserwujemy tam tranzytowy ruch samochodów w tym ciężarowych, które mimo ciężkich warunków atmosferycznych dodatkowo niszczą wykonane warstwy konstrukcyjne drogi oraz utrudniają poruszanie się lokalnej społeczności.

W związku z powyższym, z chwilą wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym Wykonawca niezwłocznie wznowi prowadzenie robót drogowych z terminem ich zakończenia określonym w umowie. Do tego czasu Wykonawca w sposób ciągły usuwać będzie powstające w podbudowie mineralnej koleiny i wyboje tak jak odbywa się to do tej chwili – dokumentacja zdjęcia w załączeniu.

Z poważaniem

WŁAŚCICIEL

*mgr inż. Andrzej Jurczuk*

WŁAŚCICIEL

*mgr Grzegorz Jurczuk*

**INŻYNIERIA LĄDOWA**

*Bracia Jurczuk s.c.*

17-100 Bielsk Podlaski | ul. Zwirki i Wigury 82  
NIP 5432181200 REGON. 200770513  
BDO 08005815

**INŻYNIERIA LĄDOWA**

*Bracia Jurczuk s.c.*

Bielsk Podlaski | ul. Zwirki i Wigury 82

tel 511-078-345 | 511-078-344

BDO 000535818

[braciajurczuk@wp.pl](mailto:braciajurczuk@wp.pl) | [www.braciajurczukil.pl](http://www.braciajurczukil.pl)